

管制人員的答覆

(問題編號：1648)

總目： (49) 食物環境衛生署分目： (-) 沒有指定綱領： (3) 街市及小販管理管制人員： 食物環境衛生署署長 (劉利群)局長： 食物及衛生局局長問題：

就有關改善現有公眾街市設施，根據當局在2018-19年度開支預算的答覆，部分公眾街市將會更換扶手電梯和升降機，

- 有關的進度為何；請按下表詳細列出；

地區	街市名稱	將予更換的升降機數目	將予更換的扶手電梯數目	開展工程日期	完工日期	預計涉及開支
南區	田灣街市	1	2			
	漁光道街市	2	1			
東區	西灣河街市	2	4			
	渣華道街市	1	6			
	電氣道街市	-	2			
灣仔	駱克道街市	1	4			
	銅鑼灣街市	-	2			
	黃泥涌街市	-	4			
中西區	上環街市	3	6			
	石塘咀街市	3	-			
	士美非路街市	1	4			
旺角	花園街街市	1	10			
深水埗	保安道街市	2	12			
	北河街街市	2	4			
油尖	官涌街市	-	6			
九龍城	紅磡街市	2	2			
	土瓜灣街市	1	-			

觀塘	牛頭角街市	-	1			
	瑞和街街市	2	-			
黃大仙	大成街街市	2	-			
荃灣	楊屋道街市	4	8			
	荃灣街市	-	1			
北區	石湖墟街市	2	4			
	古洞街市購物中心	-	2			
大埔	大埔墟街市	1	-			
葵青	北葵涌街市	-	2			
總計		33	87			

- 除上表所列外，新一年度會否有新的公眾街市更換扶手電梯和升降機，如有，請詳細列出。

提問人：郭偉強議員（立法會內部參考編號：53）

答覆：

為確保公眾街市的升降機和扶手電梯操作暢順，食物環境衛生署由2015-16年度開始，分階段進行更換老化升降機和扶手電梯的計劃。至今，我們已預留約4.15億元撥款，在31個公眾街市更換46部升降機和120道扶手電梯。預計更換工程將於未來數年陸續完成。所需資料見附件。

由2015-16年度開始更換公眾街市的老化升降機和扶手電梯的相關資料

地區	街市名稱	將予更換的設施數目		開展工程日期 ^{1及2}	完工日期 ²	撥款 (百萬元)
		升降機	扶手電梯			
南區	田灣街市	-	2	2017年3月	2017年7月	5.0
		2	-	籌備中		5.0
	漁光道街市	-	1	2017年2月	2017年6月	2.5
		2	-	籌備中		5.0
	鴨脷洲街市	2	2	籌備中		10.0
東區	西灣河街市	-	2	2019年4月 (暫定)	2019年10月 (暫定)	5.0
		2	2	籌備中		10.0
	渣華道街市	-	4	2018年7月	2018年12月	10.0
		2	2	籌備中		10.0
	電氣道街市	-	4	2019年5月 (暫定)	2019年11月 (暫定)	10.0
		1	-	籌備中		2.5
柴灣街市	-	2	籌備中		5.0	
灣仔	駱克道街市	1	4	籌備中		12.5
	銅鑼灣街市	-	2	2019年7月 (暫定)	2019年11月 (暫定)	5.0
	黃泥涌街市	-	2	2019年3月	2019年6月 (暫定)	5.0
		-	4	籌備中		10.0
中西區	上環街市	-	4	2017年3月	2017年11月	10.0
		3	2	籌備中		12.5
	石塘咀街市	2	-	2019年4月 (暫定)	2019年12月 (暫定)	5.0
		1	6	籌備中		17.5
	士美非路街市	-	4	2018年8月	2019年1月	10.0
		1	6	籌備中		17.5
	西營盤街市	-	7	籌備中		17.5
正街街市	-	3	籌備中		7.5	
旺角	花園街街市	-	6	2017年4月 2019年3月	2018年5月 2019年8月 (暫定)	15.0
		1	4	籌備中		12.5

地區	街市名稱	將予更換的設施數目		開展工程日期 ^{1及2}	完工日期 ²	撥款 (百萬元)
		升降機	扶手電梯			
深水埗	保安道街市	-	8	2017年12月 2019年5月 (暫定)	2018年3月 2019年10月 (暫定)	20.0
		2	4	籌備中		15.0
	北河街街市	-	4	2019年2月	2019年7月 (暫定)	10.0
		2	-	籌備中		5.0
油尖	官涌街市	-	6	2017年5月 2018年5月	2017年10月 2018年8月	15.0
九龍城	紅磡街市	-	2	2016年6月 2017年4月	2016年8月 2017年7月	5.0
		3	-	籌備中		7.5
	土瓜灣街市	2	-	籌備中		5.0
觀塘	牛頭角街市	-	1	籌備中		2.5
	瑞和街街市	2	-	2019年9月 (暫定)	2020年3月 (暫定)	5.0
黃大仙	大成街街市	2	-	2019年3月	2019年10月 (暫定)	5.0
		-	2	籌備中		5.0
荃灣	楊屋道街市	2	8	2016年4月 2017年7月 2018年3月 2018年9月 2019年3月	2016年9月 2017年12月 2018年8月 2019年1月 2019年5月 (暫定)	25.0
		4	-	籌備中		10.0
	荃灣街市	1	-	籌備中		2.5
北區	石湖墟街市	-	4	2017年7月 2018年3月	2017年12月 2018年8月	10.0
		2	-	籌備中		5.0
	古洞街市購物中心	-	2	2017年5月	2017年12月	5.0
大埔	大埔墟街市	2	2	籌備中		10.0
葵青	北葵涌街市	-	2	2016年8月	2016年11月	5.0
		1	-	籌備中		2.5
元朗	同益街市	1	-	籌備中		2.5
總數		46	120			415.0

- ¹ 考慮到有關公眾街市的實際情況和持份者的意見，更換工程或需分階段進行。
- ² 開展工程／完工日期只顯示工地工程進行的實際／暫定時間。上述更換工程正處於不同的籌備階段。實際工地工程展開前須進行相關的準備工作，包括招標、就工程安排與持份者聯絡、製造和運送物料等。

- 完 -