

管制人員的答覆

(問題編號：1927)

總目： (49) 食物環境衛生署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 環境衛生及有關服務
管制人員： 食物環境衛生署署長 (黃淑嫻)
局長： 食物及衛生局局長

問題：

就監督公廁翻新計劃事宜，當局可否告知本會：

1. 按各區議會分區列出，過去三年翻新工程數目、工程時間、進度及工程開支；
2. 按各區議會分區列出，當局就本年度預算翻新公廁數目、涉及開支及預計完工日期；
3. 過去三年至今，當局就旱廁改建計劃改建新界及離島區旱廁的數目及工程完工情況；
4. 當局就本年度預算改建旱廁計劃的開支、數目及工程詳情；
5. 針對因實際環境限制而無法進行改善工程的旱廁，當局除了使用微生物除味劑減輕臭味外，有否研究其他的潔淨方式，特別是疫情下市民對公共衛生的需求有所提升，如有詳情為何，如否原因為何。

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：26)

答覆：

1. 食物環境衛生署在過去3年(即2018-19年度、2019-20年度和2020-21年度)分別展開了15所公廁、42所公廁及49所公廁的翻新或優化工程項目，有關項目的名單、工程進度及工程預算費用等資料分別載於附件一、附件二及附件三。
2. 本署正籌劃在2021-22年度為50所公廁開展翻新或優化工程，工程預算費用約為1.6億元，有關的公廁名單載於附件四。現階段未能提供有關的工程資料。

3. 過去3年(即2018-19年度至2020-21年度),本署共為9所旱廁改建為沖水式公廁。有關改建後的公廁名單及工程完工日期載於附件五。
4. 本署正籌劃在2021-22年度為2所旱廁改建為沖水式公廁的工程項目,有關項目的名單載於附件六。現階段未能提供有關的工程資料。
5. 鑑於2019冠狀病毒病疫情,本署已加強清潔公廁(包括旱廁)。除日常清潔服務和在旱廁應用微生物除味劑以控制氣味外,本署會調派公廁徹底潔淨工作小隊為旱廁加強徹底潔淨工作。此外,本署清潔工人亦會在每天至少兩次的恆常潔淨服務時,使用1比99稀釋家用漂白水清潔及消毒,以保持旱廁清潔衛生。為加強應對疫情,本署已在39所旱廁增設自動感應式手部消毒機。

2018-19年度公廁翻新計劃涵蓋15所公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	蘭桂芳公廁	中西區	5.588	2021年3月至12月
2.	士美菲路市政大廈 公廁	中西區	4.500	2020年4月至2021年1月 (已完工)
3.	吉安街公廁	灣仔區	8.100	2021年11月至2022年9月
4.	成和道公廁	灣仔區	5.580	2020年5月至2020年12月 (已完工)
5.	大坑道公廁	灣仔區	7.750	2021年1月至9月
6.	華倫街公廁	灣仔區	5.166	2020年8月至2021年3月
7.	常安街公廁	東區	4.774	2021年5月至11月
8.	大澳道公廁	離島區	6.250	2020年10月至2021年9月
9.	九龍塘公共運輸 交匯處公廁	九龍城區	4.596	2020年11月至2021年4月
10.	培正道公廁	九龍城區	4.500	2020年10月至2021年7月
11.	觀塘道公廁	觀塘區	6.000	待定
12.	泥圍公廁(垃圾站旁)	屯門區	5.800	2020年3月至2020年9月 (已完工)
13.	屯門碼頭公廁	屯門區	14.200	待定
14.	半見村公廁	西貢區	4.233	2020年8月至2021年3月
15.	顯貴里公廁	沙田區	4.391	2021年4月至10月

[#]工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

2019-20年度優化公廁翻新計劃涵蓋42所公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

(甲) 20項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	樂古道公廁	中西區	8.400	2022年4月至2023年2月
2.	樓梯街公廁	中西區	6.240	2023年4月至2024年2月
3.	林士街多層停車場 公廁	中西區	3.876	待定
4.	摩利臣山道公廁	灣仔區	3.580	2021年5月至2022年11月
5.	香港仔大道十六號 公廁	南區	9.600	2021年10月至 2022年11月
6.	科學館道公廁	油尖旺區	6.000	2021年1月至9月
7.	欣澳公廁	荃灣區	6.800	2020年12月至2021年9月
8.	橫龍街公廁	荃灣區	5.797	2021年6月至2022年3月
9.	康景街公廁	元朗區	6.000	2021年6月至2022年3月
10.	上水圍莆上村公廁	北區	7.000	2021年8月至2022年4月
11.	放馬莆公廁	大埔區	5.928	2020年7月至2021年2月 (已完工)
12.	馬窩公廁	大埔區	3.543	2021年2月至10月
13.	塔門碼頭公廁	大埔區	4.212	2021年4月至12月
14.	井欄樹公廁	西貢區	3.528	2021年5月至11月
15.	馬料水海濱公廁	沙田區	5.928	2021年6月至2022年1月
16.	科學園路公廁	沙田區	4.896	2021年1月至7月
17.	山尾街公廁	沙田區	3.764	待定
18.	十二笏村公廁	沙田區	3.468	2021年8月至2022年4月

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
19.	大圍公共交通交匯處 公廁	沙田區	4.900	2021年4月至11月
20.	渡頭村公廁	沙田區	3.348	2021年5月至12月

[#]工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

(乙) 22項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期
1.	香港公園室內運動 場公廁	中西區	1.800	2020年5月至9月 (已完工)
2.	永樂街公廁	中西區	1.700	2020年9月至2021年1月 (已完工)
3.	灣仔街市公廁	灣仔區	1.500	2021年1月至4月
4.	昂平路交匯處公廁	離島區	2.892	2019年10月至2020年1月 (已完工)
5.	達東路公廁	離島區	2.870	2019年9月至2020年1月 (已完工)
6.	加士居道公廁	油尖旺區	2.000	2019年9月至2020年2月 (已完工)
7.	佐敦道公廁	油尖旺區	2.600	2019年9月至2020年1月 (已完工)
8.	街市街公廁及浴室	油尖旺區	2.000	2019年10月至2020年4月 (已完工)
9.	旺角道公廁	油尖旺區	4.000	2020年6月至2020年10月 (已完工)
10.	洗衣街花園公廁	油尖旺區	4.800	2020年9月至2021年2月 (已完工)
11.	洗衣街公廁	油尖旺區	3.800	2020年5月至2020年10月 (已完工)
12.	南昌街公廁及浴室	深水埗區	4.500	2019年6月至11月 (已完工)
13.	北河街街市地下及 一樓公廁	深水埗區	6.300	地下:2019年9月至12月 (已完工) 一樓:2020年10月至2021年1月 (已完工)
14.	欽州街公廁	深水埗區	2.530	2019年12月至2020年5月 (已完工)
15.	鯉魚門馬環公廁及 浴室	觀塘區	3.000	2020年8月至12月 (已完工)
16.	崇仁街公廁	觀塘區	0.800	2020年2月至7月 (已完工)
17.	葵芳站巴士總站 公廁	葵青區	3.320	2019年10月至2020年5月 (已完工)
18.	葵興站巴士總站 公廁	葵青區	2.860	2019年10月至2020年5月 (已完工)

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期
19.	柴灣角公廁	荃灣區	2.088	2020年4月至7月 (已完工)
20.	川龍村公廁	荃灣區	1.703	2019年10月至2020年2月 (已完工)
21.	香車街公廁	荃灣區	2.200	2019年10月至2020年1月 (已完工)
22.	城門道(城門谷) 公廁	荃灣區	1.760	2020年5月至9月 (已完工)

2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋49所公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

(甲)20項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	威靈頓街公廁(男廁)	中西區	3.392	2022年4月至10月
2.	華興里公廁及浴室	中西區	6.288	2022年7月至2023年3月
3.	雪廠街公廁	中西區	5.205	2022年6月至2023年2月
4.	石塘咀市政大廈 公廁	中西區	5.160	2022年3月至10月
5.	赤柱大潭村公廁	南區	2.080	2021年11月至2022年4月
6.	南灣公廁	南區	2.080	2022年11月至2023年4月
7.	圓卓一村公廁	離島區	4.592	2022年4月至11月
8.	馬灣涌公廁	離島區	6.097	2022年8月至2023年3月
9.	晏架街遊樂場公廁	油尖旺區	4.590	2022年2月至8月
10.	鍾屋村公廁	屯門區	4.000	2022年4月至9月
11.	建隆街公廁	屯門區	4.400	2022年4月至12月
12.	大棠路公廁及浴室	元朗區	7.160	2022年7月至2023年4月
13.	谷亭街公廁	元朗區	6.600	2022年7月至2023年4月
14.	鹿頸公廁	北區	2.550	2022年1月至7月
15.	魚角公廁	大埔區	2.920	2021年11月至2022年4月
16.	東平洲公廁	大埔區	6.950	2022年7月至2023年6月
17.	塔門下圍公廁	大埔區	3.710	2022年2月至8月
18.	塔門漁民新村北 公廁	大埔區	2.900	2023年2月至7月
19.	塔門漁民新村南 公廁	大埔區	2.900	2022年9月至2023年2月
20.	將軍澳工業村公廁	西貢區	3.538	2021年12月至2022年7月

[#]工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

(乙) 29項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	堅尼地道公廁	中西區	0.880	2020年9月至12月 (已完工)
2.	港澳碼頭巴士總站 公廁	中西區	5.110	設計方案進行中
3.	醫院道公廁	中西區	0.990	2020年9月至2021年1月 (已完工)
4.	鰗魚涌街市公廁	東區	2.280	2020年9月至2021年1月 (已完工)
5.	百福道公廁	東區	3.900	2020年10月至2021年2月 (已完工)
6.	業發街公廁	南區	1.100	2020年10月至2021年2月 (已完工)
7.	索罟灣公廁	離島區	2.430	2020年9月至2021年1月 (已完工)
8.	羅屋村公廁	離島區	1.460	2020年10月至12月 (已完工)
9.	水口公廁	離島區	1.460	2020年9月至12月 (已完工)
10.	博文街公廁	油尖旺區	3.900	2020年11月至2021年4月
11.	美孚新邨巴士總站 公廁	深水埗區	1.750	2020年8月至11月 (已完工)
12.	龍崗道公廁	九龍城區	4.620	設計方案進行中
13.	基業里公廁	觀塘區	3.200	2020年9月至2021年1月 (已完工)
14.	大連排道公廁	葵青區	3.200	2020年9月至2021年1月 (已完工)
15.	打磚坪街公廁	葵青區	4.240	2020年9月至2021年2月 (已完工)

[#]工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
16.	田心新村公廁	屯門區	1.530	2020年8月至2021年1月 (已完工)
17.	新圍公廁	元朗區	1.530	2020年9月至2021年1月 (已完工)
18.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港) 公廁(1)	元朗區	1.110	2020年9月至2021年1月 (已完工)
19.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港) 公廁(2)	元朗區	1.110	2021年1月至2021年5月
20.	和興村公廁	北區	2.240	2020年11月至2021年1月 (已完工)
21.	水圍公廁	大埔區	1.050	2020年10月至2021年1月 (已完工)
22.	大埔頭南公廁	大埔區	1.700	設計方案進行中。
23.	牛皮沙村公廁	沙田區	2.070	2020年12月至2021年4月
24.	禾寮坑村公廁	沙田區	1.100	設計方案進行中。
25.	火炭村公廁	沙田區	1.100	2020年12月至2021年4月
26.	北港村公廁	西貢區	1.790	2020年10月至2021年1月 (已完工)
27.	大埔仔下村公廁	西貢區	1.670	2020年11月至2021年2月 (已完工)
28.	大網仔公廁	西貢區	1.840	2020年9月至12月 (已完工)
29.	沙橋(糧船灣)公廁	西貢區	1.640	2021年3月至7月

[#]工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

2021-22年度優化公廁翻新計劃涵蓋50所公廁一覽表

(甲)20項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	地址
1.	油街公廁	東區	油街3號側
2.	中灣公廁	南區	南灣道近中灣海灘
3.	長洲山頂道公廁及浴室	離島區	長洲山頂道
4.	昂平路公廁	離島區	大嶼山昂平路
5.	坪洲永安橫街公廁及浴室	離島區	坪洲永安橫街
6.	圓卓三村公廁	離島區	長洲圓桌第三村
7.	塘福村公廁(下)	離島區	大嶼山塘福村
8.	鳳翔路公廁	元朗區	元朗鳳翔路 (近鳳琴街體育館)
9.	坑尾村公廁	元朗區	元朗屏山屏廈路坑尾村
10.	落馬洲公共交通交匯處公廁	元朗區	落馬洲公共交通交匯處
11.	壘圍村公廁	元朗區	元朗新田壘圍路壘圍
12.	十八鄉蔡屋村公廁	元朗區	元朗朗日路蔡屋村
13.	粉嶺圍南公廁	北區	粉嶺圍(南)南慶堂前 新運路
14.	上水東慶路停車場公廁	北區	上水圍東慶路(停車場)
15.	上水東慶路公廁	北區	上水鄉9號休憩處側
16.	崇謙堂公廁	北區	粉嶺崇謙堂村村口
17.	和合石村公廁	北區	粉嶺和興村停車場側
18.	泥涌碼頭公廁	大埔區	泥涌碼頭側
19.	北盛街公廁連浴室	大埔區	大埔北盛街
20.	港鐵大埔墟站公廁	大埔區	大埔墟港鐵站

(乙) 30項優化工程

序號	公廁名稱	地區	地址
1.	湖南街公廁	南區	湖南街近香港仔巴士總站
2.	涌口村公廁	離島區	梅窩涌口村
3.	東涌侯王廟公廁	離島區	東涌侯王廟
4.	石門甲公廁	離島區	東涌石門甲
5.	光板田村公廁	荃灣區	荃灣荃錦公路光板田村
6.	白田壩新村公廁	荃灣區	荃灣白田壩新村
7.	洪祥路公廁	屯門區	屯門洪祥路 (公眾停車場側)
8.	新慶村公廁	屯門區	新慶村
9.	逢吉鄉公廁	元朗區	元朗錦田逢吉鄉路逢吉鄉
10.	水尾村公廁	元朗區	元朗錦田水尾
11.	小商新村公廁	元朗區	元朗小商路小商新村
12.	丹桂村路公廁	元朗區	元朗洪水橋丹桂村路 丹桂村路花園
13.	天水圍公共交通運輸交匯處 公廁	元朗區	天水圍天恩路
14.	曾屋村公廁	元朗區	元朗八鄉錦上路上村 曾屋村
15.	吉澳(碼頭)公廁	北區	沙頭角吉澳
16.	聯昌街公廁	北區	粉嶺聯昌街近天橋NF252
17.	麻笏村公廁	北區	粉嶺麻笏村
18.	南涌公廁	北區	沙頭角南涌兒童遊樂場側
19.	忠信里公廁	大埔區	大埔忠信里
20.	坑下莆公廁	大埔區	坑下莆村
21.	海下公廁	大埔區	海下村村口
22.	白沙澳公廁	大埔區	白沙澳
23.	三門仔村(北)公廁	大埔區	大埔三門仔村
24.	三門仔村(南)公廁	大埔區	大埔三門仔村
25.	榕樹澳公廁	大埔區	近榕樹澳村口燈柱V4788
26.	咸田公廁	西貢區	咸田
27.	西貢公路(南圍)公廁	西貢區	西貢公路近燈柱EA9898-1

序號	公廁名稱	地區	地址
28.	大涌口公廁	西貢區	西貢公路與大涌上村交界
29.	斬竹灣公廁	西貢區	斬竹灣抗日烈士紀念碑 附近
30.	早禾坑公廁	西貢區	早禾坑

2018-19年度至2020-21年度旱廁改建為沖水式公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

序號	年度	公廁名稱	地區	完成日期
1.	2018-19	金錢(北)公廁	北區	2018年9月
2.	2018-19	華山村公廁	北區	2018年9月
3.	2018-19	小坑新村公廁	北區	2018年9月
4.	2018-19	福亨村公廁	屯門區	2018年10月
5.	2018-19	小坑村公廁	屯門區	2018年10月
6.	2019-20	掌牛山公廁	元朗區	2020年3月
7.	2020-21	沙螺灣村公廁	離島區	2020年6月
8.	2020-21	下嶺皮公廁	離島區	2020年11月
9.	2020-21	石榴埔公廁	離島區	2021年3月

2021-22年度旱廁改建為沖水式公廁項目一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

序號	旱廁地點	地區
1.	小秀村近雲利士多	屯門區
2.	蕉徑街市	北區

- 完 -