

管制人員的答覆

(問題編號：0258)

總目： (49) 食物環境衛生署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 環境衛生及有關服務
管制人員： 食物環境衛生署署長 (黃淑嫻)
局長： 食物及衛生局局長

問題：

就有關「推行優化公廁翻新計劃」，

- 現時各區公廁翻新計劃的進度為何，詳情為何，預計所涉開支為何，請按下表列出；

地區	公廁地點	翻新工程內容	開展工程日期	完工日期	預計涉及開支

- 當局會否因應2019年冠狀病毒病，而考慮在翻新公廁時引入更多免接觸式的設備，例如感應式沖廁設備、感應式水龍頭及視液機，以及加強改善通風系統，以加強防止在公廁病毒傳播；如會，詳情為何，預計所涉開支為何，請按下表列出；如否，原因為何？

地區	公廁地點	因應防疫而增設的設備	預計涉及開支

提問人：郭偉強議員 (立法會內部參考編號：45)

答覆：

2019-20年《財政預算案》宣布政府撥款超過6億元推行優化公廁翻新計劃，由該年度起計5年內分階段為食物環境衛生署管理的約240所公廁展開翻新或優化工程，以改善設備及提升公廁的衛生水平。

「優化公廁翻新計劃」下的項目分為翻新和優化兩類工程。翻新公廁一般會採用新式設計和布置，並會美化外牆和加裝新型的廁所設施，務求令公廁設施清潔衛生和安全。翻新工程會涵蓋外觀設計、裝置及設備、物料、通風系統、氣味控制、照明，以及加裝紅外線感應式水龍頭和沖廁設施等。本署會因應個別廁所的實際情況，調整翻新工程的範圍。優化工程則不涉及廁所的整體布局，主要包括更換老化設施和加裝新設施，重髹天花板灰水，更換廁格間板、牆磚及地磚，以及重髹或更換喉管、導管及水管等，以改善設備及提升公廁衛生水平。

本署與建築署緊密合作，首年(2019-20年度)展開了42所公廁的翻新或優化工程項目，工程預算費用約為1.68億元，其中22所公廁的優化或翻新工程經已完成，其餘工程正按計劃進行。該42所公廁的名單、工程時間表及預算費用載於附件一。次年(2020-21年度)亦展開了49所公廁的翻新或優化工程項目，工程預算費用約為1.49億元，其中20所公廁的優化工程經已完成，其餘工程亦正按計劃進行。該49所公廁的名單、工程時間表及工程預算費用載於附件二。

本署為公廁進行翻新或優化工程時會一併引入免接觸式的衛生設備，包括安裝自動感應式的水龍頭、梘液機、手部消毒機、廁盆座板消毒機、沖廁設備及高效能電動乾手機等免觸式設備。此外，亦會加強及改善通風設備。用於上述新增或改善設施的開支已包含在公廁翻新或優化的工程費用內，並無分開估算。

2019-20年度優化公廁翻新計劃涵蓋42所公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

(甲) 20項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及完 成日期 [#]
1.	樂古道公廁	中西區	8.400	2022年4月至2023年2月
2.	樓梯街公廁	中西區	6.240	2023年4月至2024年2月
3.	林士街多層停車場公廁	中西區	3.876	待定
4.	摩利臣山道公廁	灣仔區	3.580	2021年5月至2022年11月
5.	香港仔大道十六號公廁	南區	9.600	2021年10月至2022年11月
6.	科學館道公廁	油尖區	6.000	2021年1月至9月
7.	欣澳公廁	荃灣區	6.800	2020年12月至2021年9月
8.	橫龍街公廁	荃灣區	5.797	2021年6月至2022年3月
9.	康景街公廁	元朗區	6.000	2021年6月至2022年3月
10.	上水圍莆上村公廁	北區	7.000	2021年8月至2022年4月
11.	放馬莆公廁	大埔區	5.928	2020年7月至2021年2月 (已完工)
12.	馬窩公廁	大埔區	3.543	2021年2月至10月
13.	塔門碼頭公廁	大埔區	4.212	2021年4月至12月
14.	井欄樹公廁	西貢區	3.528	2021年5月至11月
15.	馬料水海濱公廁	沙田區	5.928	2021年6月至2022年1月
16.	科學園路公廁	沙田區	4.896	2021年1月至7月
17.	山尾街公廁	沙田區	3.764	待定
18.	十二笏村公廁	沙田區	3.468	2021年8月至2022年4月
19.	大圍公共交通交匯處公廁	沙田區	4.900	2021年4月至11月
20.	渡頭村公廁	沙田區	3.348	2021年5月至12月

[#] 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

(乙) 22項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及完 成日期
1.	香港公園室內運動 場公廁	中西區	1.800	2020年5月至9月 (已完工)
2.	永樂街公廁	中西區	1.700	2020年9月至2021年1月 (已完工)
3.	灣仔街市公廁	灣仔區	1.500	2021年1月至4月
4.	昂平路交匯處公廁	離島區	2.892	2019年10月至2020年1月 (已完工)
5.	達東路公廁	離島區	2.870	2019年9月至2020年1月 (已完工)
6.	加士居道公廁	油尖區	2.000	2019年9月至2020年2月 (已完工)
7.	佐敦道公廁	油尖區	2.600	2019年9月至2020年1月 (已完工)
8.	街市街公廁及浴室	油尖區	2.000	2019年10月至2020年4月 (已完工)
9.	旺角道公廁	旺角區	4.000	2020年6月至2020年10月 (已完工)
10.	洗衣街花園公廁	旺角區	4.800	2020年9月至2021年2月 (已完工)
11.	洗衣街公廁	旺角區	3.800	2020年5月至2020年10月 (已完工)
12.	南昌街公廁及浴室	深水埗區	4.500	2019年6月至11月 (已完工)
13.	北河街街市地下及 一樓公廁	深水埗區	6.300	地下:2019年9月至12月 (已完工) 一樓:2020年10月至2021年1月 (已完工)
14.	欽州街公廁	深水埗區	2.530	2019年12月至2020年5月 (已完工)
15.	鯉魚門馬環公廁及 浴室	觀塘區	3.000	2020年8月至12月 (已完工)
16.	崇仁街公廁	觀塘區	0.800	2020年2月至7月 (已完工)
17.	葵芳站巴士總站公 廁	葵青區	3.320	2019年10月至2020年5月 (已完工)
18.	葵興站巴士總站公 廁	葵青區	2.860	2019年10月至2020年5月 (已完工)

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及完 成日期
19.	柴灣角公廁	荃灣區	2.088	2020年4月至7月 (已完工)
20.	川龍村公廁	荃灣區	1.703	2019年10月至2020年2月 (已完工)
21.	香車街公廁	荃灣區	2.200	2019年10月至2020年1月 (已完工)
22.	城門道(城門谷) 公廁	荃灣區	1.760	2020年5月至9月 (已完工)

2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋49所公廁一覽表
(截至2021年3月9日的情況)

(甲)20項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算 費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	威靈頓街公廁 (男廁)	中西區	3.392	2022年4月至10月
2.	華興里公廁及浴室	中西區	6.288	2022年7月至2023年3月
3.	雪廠街公廁	中西區	5.205	2022年6月至2023年2月
4.	石塘咀市政大廈公廁	中西區	5.160	2022年3月至10月
5.	赤柱大潭村公廁	南區	2.080	2021年11月至2022年4月
6.	南灣公廁	南區	2.080	2022年11月至2023年4月
7.	圓卓一村公廁	離島區	4.592	2022年4月至11月
8.	馬灣涌公廁	離島區	6.097	2022年8月至2023年3月
9.	晏架街遊樂場公廁	旺角區	4.590	2022年2月至8月
10.	鍾屋村公廁	屯門區	4.000	2022年4月至9月
11.	建隆街公廁	屯門區	4.400	2022年4月至12月
12.	大棠路公廁及浴室	元朗區	7.160	2022年7月至2023年4月
13.	谷亭街公廁	元朗區	6.600	2022年7月至2023年4月
14.	鹿頸公廁	北區	2.550	2022年1月至7月
15.	魚角公廁	大埔區	2.920	2021年11月至2022年4月
16.	東平洲公廁	大埔區	6.950	2022年7月至2023年6月
17.	塔門下圍公廁	大埔區	3.710	2022年2月至8月
18.	塔門漁民新村北公廁	大埔區	2.900	2023年2月至7月
19.	塔門漁民新村南公廁	大埔區	2.900	2022年9月至2023年2月
20.	將軍澳工業村公廁	西貢區	3.538	2021年12月至2022年7月

[#] 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

(乙) 29項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
1.	堅尼地道公廁	中西區	0.880	2020年9月至12月 (已完工)
2.	港澳碼頭巴士總站 公廁	中西區	5.110	設計方案進行中。
3.	醫院道公廁	中西區	0.990	2020年9月至2021年1月 (已完工)
4.	鰂魚涌街市公廁	東區	2.280	2020年9月至2021年1月 (已完工)
5.	百福道公廁	東區	3.900	2020年10月至2021年2月 (已完工)
6.	業發街公廁	南區	1.100	2020年10月至2021年2月 (已完工)
7.	索罟灣公廁	離島區	2.430	2020年9月至2021年1月 (已完工)
8.	羅屋村公廁	離島區	1.460	2020年10月至12月 (已完工)
9.	水口公廁	離島區	1.460	2020年9月至12月 (已完工)
10.	博文街公廁	旺角區	3.900	2020年11月至2021年4月
11.	美孚新邨巴士總站 公廁	深水埗區	1.750	2020年8月至11月 (已完工)
12.	龍崗道公廁	九龍城區	4.620	設計方案進行中。
13.	基業里公廁	觀塘區	3.200	2020年9月至2021年1月 (已完工)
14.	大連排道公廁	葵青區	3.200	2020年9月至2021年1月 (已完工)

[#] 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定/實際工程開展及 完成日期 [#]
15.	打磚坪街公廁	葵青區	4.240	2020年9月至2021年2月 (已完工)
16.	田心新村公廁	屯門區	1.530	2020年8月至2021年1月 (已完工)
17.	新圍公廁	元朗區	1.530	2020年9月至2021年1月 (已完工)
18.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)公廁(1)	元朗區	1.110	2020年9月至2021年1月 (已完工)
19.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)公廁(2)	元朗區	1.110	2021年1月至2021年5月
20.	和興村公廁	北區	2.240	2020年11月至2021年1月 (已完工)
21.	水圍公廁	大埔區	1.050	2020年10月至2021年1月 (已完工)
22.	大埔頭南公廁	大埔區	1.700	設計方案進行中。
23.	牛皮沙村公廁	沙田區	2.070	2020年12月至2021年4月
24.	禾寮坑村公廁	沙田區	1.100	設計方案進行中。
25.	火炭村公廁	沙田區	1.100	2020年12月至2021年4月
26.	北港村公廁	西貢區	1.790	2020年10月至2021年1月 (已完工)
27.	大埔仔下村公廁	西貢區	1.670	2020年11月至2021年2月 (已完工)
28.	大網仔公廁	西貢區	1.840	2020年9月至12月 (已完工)
29.	沙橋(糧船灣)公廁	西貢區	1.640	2021年3月至7月

[#] 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度。

- 完 -