

管制人員的答覆

(問題編號：2076)

總目： (49) 食物環境衛生署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 街市及小販管理

管制人員： 食物環境衛生署署長 (黃淑嫻)

局長： 食物及衛生局局長

問題：

就有關「推行「街市現代化計劃」，改善現有公眾街市設施」，公眾街市更換老化升降機和扶手電梯的進度為何，開支為何，請按下表詳細列出；

地區	街市名稱	將予更換的設施數目		開展工程日期	完工日期	預計涉及開支
		升降機	扶手電梯			
中西區	正街街市					
	皇后街熟食市場					
	西營盤街市					
	石塘咀街市					
	上環街市					
	士美非路街市					
灣仔區	鵝頸街市					
	銅鑼灣街市					
	駱克道街市					
	燈籠洲街市					
	灣仔街市					
	黃泥涌街市					
東區	愛秩序灣街市					
	柴灣街市					
	電氣道街市					
	渣華道街市					
	吉勝街熟食市場					
	北角街市					

	鰂魚涌街市					
	西灣河街市					
	漁灣街市					
南區	香港仔街市					
	鴨脷洲街市					
	南朗山道熟食市場					
	赤柱海濱小賣亭					
	田灣街市					
	漁光道街市					
油尖區	海防道臨時街市					
	官涌街市					
	油麻地街市					
旺角區	花園街街市					
	旺角熟食市場					
	大角咀街市					
深水埗區	荔灣街市					
	北河街街市					
	保安道街市					
	通州街臨時街市(包括深水埗玉器市場)					
九龍城區	紅磡街市					
	九龍城街市					
	安靜道生花市場					
	土瓜灣街市					
黃大仙區	彩虹道街市					
	牛池灣街市					
	雙鳳街街市					
	大成街街市					
觀塘區	觀塘碼頭熟食市場					
	鯉魚門街市					
	牛頭角街市					
	瑞和街街市					
	四山街熟食市場					
	駿業熟食市場					
	東源街熟食市場					
	宜安街街市					
離島區	長洲熟食市場					
	長洲街市					
	梅窩熟食市場					
	梅窩街市					
	坪洲街市					
	大澳街市					

荃灣區	柴灣角熟食市場					
	香車街街市					
	深井臨時街市					
	荃灣街市					
	楊屋道街市					
葵青區	長達路熟食市場					
	嘉定熟食市場					
	葵順街熟食市場					
	北葵涌街市					
	青衣街市					
	榮芳街街市					
	和宜合道熟食市場					
北區	古洞街市購物中心					
	聯和墟街市					
	沙頭角街市					
	石湖墟街市					
大埔區	寶湖道街市					
	大埔墟街市					
西貢區	西貢街市					
沙田區	火炭東熟食市場					
	火炭西熟食市場					
	沙田街市					
	大圍街市					
屯門區	洪祥熟食市場					
	建榮熟食市場					
	藍地街市					
	新墟街市					
	青楊熟食市場					
	仁愛街市					
元朗區	食環署天幕街市					
	洪水橋臨時街市					
	錦田街市					
	擊壤路熟食市場					
	建業街熟食市場					
	流浮山街市					
	大橋街市					
	大棠道熟食市場					
	同益街市					
總計						

提問人：黃國健議員（立法會內部參考編號：71）

答覆：

食物環境衛生署由2015-16年度開始，分階段更換老化的升降機和扶手電梯，以確保設施運作暢順。至今，我們已預留約4.88億元撥款，在35個公眾街市更換61部升降機和138道扶手電梯，更換工程有118項已完成，其餘則將會於未來數年陸續完成，所需資料見附件。

更換公眾街市的老化升降機和扶手電梯的相關資料

地區	街市名稱 ¹	更換的設施數目		實際/預計	實際/預計	撥款 ⁴ (百萬元)	
		升降機	扶手電梯	開展日期 ^{2及3}	完工日期 ³		
中西	皇后街熟食市場	-	1 [#]	籌備中		2.0	
	西營盤街市	-	3	2020年3月	2020年9月	7.5	
		-	2	2021年3月	2021年7月	5.0	
		-	2	籌備中		5.0	
	石塘咀街市	2	-	2019年4月	2019年12月	5.0	
		1	-	2020年7月	2020年10月	2.5	
		-	2	2019年9月	2020年6月	5.0	
		-	4	籌備中		10.0	
	上環街市	-	4	2017年3月	2017年11月	10.0	
		1	-	2019年6月	2019年9月	2.5	
		1	-	2020年7月	2020年11月	2.5	
		1	-	2021年1月	2021年6月	2.5	
			2	籌備中		5.0	
	士美非路街市	-	4	2018年8月	2019年1月	10.0	
		-	2	2020年5月	2020年9月	5.0	
		-	4	2021年3月	2021年8月	10.0	
		1	-	2019年9月	2020年1月	2.5	
		1 [#]	-	籌備中		2.0	
	灣仔	銅鑼灣街市	-	2	2019年7月	2019年11月	5.0
			1	-	2020年9月	2020年12月	2.5
駱克道街市		1	-	2020年9月	2020年12月	2.5	
		1	-	2021年2月	2021年6月	2.5	
		-	4	2021年7月	2021年12月	10.0	
		1 [#]	-	籌備中		2.0	
灣仔街市		3 [#]	-	籌備中		6.0	
黃泥涌街市	-	2	2019年3月	2019年7月	5.0		

地區	街市名稱 ¹	更換的設施數目		實際/預計	實際/預計	撥款 ⁴ (百萬元)
		升降機	扶手電梯	開展日期 ^{2及3}	完工日期 ³	
		-	4	2021年4月	2021年9月	10.0
		1	-	2020年9月	2021年3月	2.5
東	柴灣街市	-	2	2021年5月	2021年9月	5.0
		-	2 [#]	籌備中		4.0
	電氣道街市	-	4	2019年5月	2019年12月	10.0
	渣華道街市	-	4	2018年7月	2018年12月	10.0
		1	-	2020年6月	2020年10月	2.5
		1	-	2021年3月	2021年5月	2.5
		-	2	籌備中		5.0
	西灣河街市	-	1	2019年5月	2019年9月	2.5
		-	1	2020年4月	2020年8月	2.5
		2	2	籌備中		10.0
南	鴨脷洲街市	2	-	2020年6月	2020年12月	5.0
		-	2	2021年5月	2021年9月	5.0
	田灣街市	-	2	2017年3月	2017年7月	5.0
		2	-	2020年6月	2021年1月	5.0
	漁光道街市	-	1	2017年2月	2017年6月	2.5
		2	-	2019年10月	2020年5月	5.0
油尖區	官涌街市	-	4	2017年5月	2017年10月	10.0
		-	2	2018年5月	2018年8月	5.0
旺角	花園街街市	-	4	2017年4月	2018年5月	10.0
		-	4	2019年3月	2020年2月	10.0
		-	2	2021年3月	2021年12月	5.0
		1	-	2020年4月	2020年9月	2.5
	大角咀街市	-	4 [#]	籌備中		8.0
深水埗	北河街街市	-	4	2019年2月	2019年7月	10.0
		-	2	2020年5月	2020年9月	5.0
		2	-	2021年4月	2021年11月	5.0
		1 [#]	-	籌備中		2.0

地區	街市名稱 ¹	更換的設施數目		實際/預計	實際/預計	撥款 ⁴ (百萬元)
		升降機	扶手電梯	開展日期 ^{2及3}	完工日期 ³	
	保安道街市	-	2	2017年12月	2018年3月	5.0
		-	6	2019年5月	2019年11月	15.0
		-	4	2020年3月	2020年9月	10.0
		2	-	2021年2月	2021年9月	5.0
		1 [#]	-	籌備中		2.0
九龍城	紅磡街市	-	1	2016年6月	2016年8月	2.5
		-	1	2017年4月	2017年7月	2.5
		-	2	2021年8月	2022年2月	5.0
		2	-	2020年5月	2020年12月	5.0
		1	-	2021年5月	2021年8月	2.5
	土瓜灣街市	2	-	2020年4月	2020年12月	5.0
黃大仙	雙鳳街街市	1	-	2020年8月	2020年12月	2.5
	大成街街市	2	-	2019年3月	2019年11月	5.0
		2	-	2021年3月	2021年11月	5.0
		-	2	2020年7月	2020年12月	5.0
		-	2 [#]	籌備中		4.0
觀塘	牛頭角街市	-	1	2020年7月	2020年11月	2.5
		2	-	2021年2月	2021年9月	5.0
	瑞和街街市	1	-	2019年10月	2020年1月	2.5
		1	-	2020年3月	2020年6月	2.5
		-	2 [#]	籌備中		5.0
荃灣	荃灣街市	1	-	2019年11月	2020年4月	2.5
	楊屋道街市	-	4	2016年4月	2016年9月	10.0
		-	2	2017年7月	2017年12月	5.0
		-	2	2018年3月	2018年8月	5.0
		2	-	2018年9月	2019年6月	5.0
		2	-	2020年4月	2020年11月	5.0
		2	-	2020年12月	2021年9月	5.0

地區	街市名稱 ¹	更換的設施數目		實際/預計	實際/預計	撥款 ⁴ (百萬元)
		升降機	扶手電梯	開展日期 ^{2及3}	完工日期 ³	
葵青	北葵涌街市	-	2	2016年8月	2016年11月	5.0
		1	-	籌備中		2.5
北	古洞街市購物中心	-	2	2017年5月	2017年12月	5.0
	聯和墟街市	-	2	2021年9月	2021年12月	5.0
		-	2 [#]	籌備中		4.0
	石湖墟街市	-	2	2017年7月	2017年12月	5.0
		-	2	2018年3月	2018年8月	5.0
		2	-	2019年4月	2019年12月	5.0
		1 [#]	-	籌備中		2.0
大埔	大埔墟街市	1	-	2020年4月	2020年8月	2.5
		1	-	2021年3月	2021年6月	2.5
		-	2	籌備中		5.0
元朗	同益街市	1	2	籌備中		7.5
總數		61	138			488.0

¹ 我們會不時檢視街市運作、工程帶來的成本效益和更換設施的實際需要，須再作進一步檢視的項目並不包括在列表中。

² 考慮到有關公眾街市的實際情況和持份者的意見，更換工程或須分階段進行。

³ 視乎招標、製造、運送物料、持份者就工程安排的意見和其他準備工作的進度等因素，有關開展工程／完工日期可能須予調整。

⁴ 工程項目的撥款會因應市場價格趨勢及相關工程技術上的複雜性而有所調整。

[#] 新增項目

- 完 -