

管制人員的答覆

(問題編號：3161)

總目： (49) 食物環境衛生署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 環境衛生及有關服務
管制人員： 食物環境衛生署署長(楊碧筠)
局長： 環境及生態局局長

問題：

在綱領中表示，加快進行優化公廁翻新計劃下的公廁翻新或優化工程項目；就此，政府可否告知本會：
請列出過去3年優化公廁翻新計劃下的公廁翻新或優化工程項目的進度及預計完工日期。

提問人：何俊賢議員(立法會內部參考編號：66)

答覆：

自2019-20年度起，食物環境衛生署積極推進優化公廁翻新計劃，截至2022年12月31日，已展開了超過190所公廁的翻新或優化工程項目，其中155所公廁的工程在過去3年開展，有關資料載於**附件**。

表一：2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋的49所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
1.	中西區	威靈頓街公廁	翻新工程	待定
2.	中西區	華興里公廁及浴室	翻新工程	2023年11月至 2024年7月
3.	中西區	雪廠街公廁	翻新工程	2022年8月至 2023年3月
4.	中西區	石塘咀市政大廈公廁	翻新工程	2022年7月至 2023年3月
5.	南區	赤柱大潭村公廁	翻新工程	工程已於2022年 7月完成
6.	南區	南灣公廁	翻新工程	2023年1月至 2023年7月
7.	離島區	圓桌一村公廁	翻新工程	2022年6月至 2023年2月
8.	離島區	馬灣涌公廁	翻新工程	2023年11月2024 年4月
9.	旺角區	晏架街遊樂場公廁	翻新工程	2023年4月至 2023年10月
10.	屯門區	鍾屋村公廁	翻新工程	2023年7月至 2024年4月
11.	屯門區	建隆街公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年8月
12.	元朗區	大棠路公廁及浴室	翻新工程	2022年12月至 2023年9月
13.	元朗區	谷亭街公廁	翻新工程	2023年12月至 2024年9月
14.	北區	鹿頸公廁	翻新工程	2022年10月至 2023年4月
15.	大埔區	魚角公廁	翻新工程	工程已於2022年 8月完成
16.	大埔區	東平洲公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年10月
17.	大埔區	塔門下圍公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年6月
18.	沙田區	禾寮坑村公廁	翻新工程	2022年10月至 2023年5月

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
19.	西貢區	將軍澳工業村公廁	翻新工程	2022年3月至 2023年2月
20.	中西區	堅尼地道公廁	優化工程	工程已於2020年 12月完成
21.	中西區	港澳碼頭巴士 總站公廁	優化工程	工程已於2021年 8月完成
22.	中西區	醫院道公廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成
23.	東區	鰂魚涌街市公 廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成
24.	東區	百福道公廁	優化工程	工程已於2021年 2月完成
25.	南區	業發街公廁	優化工程	工程已於2021年 2月完成
26.	離島區	索罟灣公廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成
27.	離島區	羅屋村公廁	優化工程	工程已於2020年 12月完成
28.	離島區	水口公廁	優化工程	工程已於2020年 12月完成
29.	旺角區	博文街公廁	優化工程	工程已於2021年 4月完成
30.	深水埗 區	美孚新邨巴士 總站公廁	優化工程	工程已於2020年 11月完成
31.	九龍城 區	龍崗道公廁	優化工程	工程已於2022年 2月完成
32.	觀塘區	基業里公廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成
33.	葵青區	大連排道公廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成
34.	葵青區	打磚坪街公廁	優化工程	工程已於2021年 2月完成
35.	屯門區	田心新村公廁	優化工程	工程已於2021年 1月完成

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
36.	元朗區	新圍公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成
37.	元朗區	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(1)	優化工程	工程已於2021年1月完成
38.	元朗區	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(2)	優化工程	工程已於2021年5月完成
39.	北區	和興村公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成
40.	大埔區	水圍公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成
41.	大埔區	大埔頭南公廁	優化工程	工程已於2021年8月完成
42.	大埔區	塔門漁民新村北公廁	優化工程	2023年2月至2023年6月
43.	大埔區	塔門漁民新村南公廁	優化工程	待定
44.	沙田區	牛皮沙村公廁	優化工程	工程已於2021年7月完成
45.	沙田區	火炭村公廁	優化工程	工程已於2021年6月完成
46.	西貢區	北港村公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成
47.	西貢區	大埔仔下村公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成
48.	西貢區	大網仔公廁	優化工程	工程已於2020年12月完成
49.	西貢區	沙橋(糧船灣)公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成

表二：2021-22年度優化公廁翻新計劃涵蓋的51所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
1.	南區	中灣公廁	翻新工程	2023年2月至2023年8月
2.	離島區	長洲山頂道公廁及浴室	翻新工程	2024年2月至2024年11月
3.	離島區	昂平路公廁	翻新工程	2023年11月至2024年7月
4.	離島區	坪洲永安橫街公廁及浴室	翻新工程	2023年6月至2024年2月
5.	離島區	圓桌三村公廁	翻新工程	2023年7月至2024年1月
6.	離島區	塘福村公廁(下)	翻新工程	2022年7月至2024年1月
7.	元朗區	鳳翔路公廁	翻新工程	2022年11月至2023年5月
8.	元朗區	坑尾村公廁	翻新工程	2023年7月至2024年4月
9.	元朗區	落馬洲公共交通交匯處公廁	翻新工程	2023年8月至2024年5月
10.	元朗區	壘圍村公廁	翻新工程	2022年11月至2023年2月
11.	元朗區	十八鄉蔡屋村公廁	翻新工程	2023年4月至2023年9月
12.	北區	粉嶺圍南公廁	翻新工程	2023年4月至2023年8月
13.	北區	上水東慶路停車場公廁	翻新工程	2023年2月至2023年8月
14.	北區	上水東慶路公廁	翻新工程	2023年10月至2024年6月
15.	北區	崇謙堂公廁	翻新工程	2023年4月至2023年8月
16.	北區	和合石村公廁	翻新工程	2023年2月至2023年8月
17.	大埔區	泥涌碼頭公廁	翻新工程	待定
18.	大埔區	北盛街公廁連浴室	翻新工程	2024年8月至2025年7月
19.	大埔區	港鐵大埔墟站公廁	翻新工程	2023年5月至2024年1月

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
20.	中西區	己連拿利公廁	優化工程	2023年2月至2023年6月
21.	南區	湖南街公廁	優化工程	工程已於2022年3月完成
22.	離島區	涌口村公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
23.	離島區	東涌侯王廟公廁	優化工程	工程已於2022年3月完成
24.	葵青區	信義村公廁	優化工程	工程已於2022年9月完成
25.	葵青區	上一村公廁	優化工程	2023年2月至2023年7月
26.	荃灣區	光板田村公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
27.	荃灣區	白田壩新村公廁	優化工程	工程已於2022年9月完成
28.	屯門區	洪祥路公廁	優化工程	工程已於2022年3月完成
29.	屯門區	新慶村公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成
30.	元朗區	逢吉鄉公廁	優化工程	工程已於2022年7月完成
31.	元朗區	水尾村公廁	優化工程	工程已於2022年5月完成
32.	元朗區	小商新村公廁	優化工程	工程已於2022年5月完成
33.	元朗區	丹桂村路公廁	優化工程	工程已於2022年8月完成
34.	元朗區	天水圍市中心公共運輸交匯處公廁	優化工程	工程已於2022年7月完成
35.	元朗區	曾屋村公廁	優化工程	工程已於2022年7月完成
36.	北區	吉澳(碼頭)公廁	優化工程	待定
37.	北區	聯昌街公廁	優化工程	工程已於2022年8月完成
38.	北區	麻笏村公廁	優化工程	待定

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
39.	北區	南涌公廁	優化工程	工程已於2021年11月完成
40.	大埔區	忠信里公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
41.	大埔區	坑下莆公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
42.	大埔區	海下公廁	優化工程	2022年9月至2023年3月
43.	大埔區	白沙澳公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成
44.	大埔區	三門仔村(北)公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
45.	大埔區	三門仔村(南)公廁	優化工程	工程已於2022年12月完成
46.	大埔區	榕樹澳公廁	優化工程	工程已於2021年11月完成
47.	西貢區	咸田公廁	優化工程	待定
48.	西貢區	西貢公路(南圍)公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成
49.	西貢區	大涌口公廁	優化工程	工程已於2022年11月完成
50.	西貢區	斬竹灣公廁	優化工程	2022年7月至2023年3月
51.	西貢區	早禾坑公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成

表三：2022-23年度優化公廁翻新計劃涵蓋的55所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
1.	中西區	第二街公共浴室	翻新工程	2026年第二季至 2027年第三季
2.	中西區	羅便臣道公廁	翻新工程	2023年12月至 2024年5月
3.	南區	薄扶林村公廁 (A座)	翻新工程	2023年10月至 2024年7月
4.	離島區	上嶺皮公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月
5.	元朗區	宏業南街公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月
6.	元朗區	上村古廟公廁	翻新工程	2023年10月至 2024年6月
7.	元朗區	下白泥公廁	翻新工程	2024年3月至 2024年11月
8.	元朗區	錦田市公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月
9.	元朗區	祠堂村公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月
10.	元朗區	青龍村公廁	翻新工程	2023年10月至 2024年6月
11.	元朗區	水邊村公廁	翻新工程	2024年3月至 2024年11月
12.	元朗區	白鶴州公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月
13.	元朗區	屏山鳳池村公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月
14.	元朗區	八鄉上村永慶圍公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月
15.	元朗區	流浮山新慶村公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月
16.	元朗區	新田福興里公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月
17.	北區	觀龍圍公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月
18.	北區	担水坑村公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月
19.	北區	永寧圍公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
20.	大埔區	美援新村西公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月
21.	東區	糖水道公廁	優化工程	待定
22.	離島區	東灣頭公廁	優化工程	2022年8月至 2023年2月
23.	離島區	老圍村公廁	優化工程	2022年9月至 2023年2月
24.	離島區	信義一村公廁	優化工程	工程已於2022年 11月完成
25.	離島區	大貴灣公廁	優化工程	工程已於2022年 12月完成
26.	離島區	圍仔街公廁	優化工程	工程已於2022年 12月完成
27.	九龍城區	紅磡市政大廈公廁	優化工程	2022年11月至 2023年7月
28.	元朗區	錦田元崗村公廁	優化工程	待定
29.	元朗區	橫台山散村公廁	優化工程	待定
30.	元朗區	丹桂村(英賢小學)公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月
31.	元朗區	楊屋村公廁	優化工程	待定
32.	元朗區	涌口村公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月
33.	元朗區	米埔隴公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月
34.	元朗區	羅屋村公廁	優化工程	待定
35.	元朗區	八鄉上村公廁	優化工程	2022年10月至 2023年3月
36.	元朗區	米埔村公廁	優化工程	待定
37.	元朗區	大生圍(3)公廁	優化工程	待定
38.	元朗區	黃屋村公廁	優化工程	待定
39.	元朗區	新圍(士宏書室)公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月
40.	北區	老圍公廁	優化工程	待定
41.	北區	燕崗公廁(1)	優化工程	待定
42.	北區	祠堂村公廁	優化工程	2022年7月至 2023年1月
43.	北區	燕崗公廁(2)	優化工程	2022年8月至 2023年1月

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期
44.	北區	營盤下村公廁	優化工程	2022年7月至 2023年1月
45.	北區	料壘村(北)公廁	優化工程	待定
46.	大埔區	布心排公廁	優化工程	2023年2月至 2023年6月
47.	西貢區	高塘下洋公廁	優化工程	2022年8月至 2023年1月
48.	西貢區	壁屋公廁	優化工程	2022年8月至 2023年3月
49.	西貢區	南圍公廁	優化工程	待定
50.	西貢區	新安村公廁	優化工程	待定
51.	元朗區	流浮山下白泥村公廁	「組裝合成」建築法或「装配式建築」工程	待定
52.	元朗區	牛潭尾東公廁		待定
53.	北區	馬尾下公廁		待定
54.	北區	馬草壟信義村(1)公廁		待定
55.	北區	大埔田(1)公廁		待定

- 完 -