

管制人員的答覆

(問題編號：1532)

總目： (49) 食物環境衛生署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (2) 環境衛生及有關服務
管制人員： 食物環境衛生署署長(楊碧筠)
局長： 環境及生態局局長

問題：

就優化公廁翻新計劃的事宜，請政府告知本會：

- (1) 自2019年至今，每年展開翻新或優化工程項目的公廁數目，並列明公廁名稱、所屬地區分布、工程進度、施工日期、預計完工日期，以及已支付或預算費用；
- (2) 截至現時為止，有廁所事務員當值但仍未設有值勤室的公廁數目，並列明公廁名稱、所屬地區分布，以及涉及的廁所事務員的人數；及
- (3) 在2023-24年度，有否制訂針對性的措施，以期在仍未完成翻新或優化工程的情況下，改善廁所事務員的工作場所設施，並保障他們的職業安全及健康？

提問人：鄧家彪議員(立法會內部參考編號：31)

答覆：

- (1) 自2019-20年度起，食物環境衛生署積極推進優化公廁翻新計劃，截至2022年12月31日，分別展開了41所公廁、49所公廁、51所公廁及55所公廁的翻新或優化工程項目，有關資料載於**附件一**。
- (2) 截至2022年12月31日，本署負責管理的805所公廁中共有296所設有廁所事務員當值，當中每日有廁所事務員當值而暫未設有值勤室的公廁共有18所；只於星期六、日及公眾假期有廁所事務員當值而暫未設有值勤室的公廁共有24所。有關資料載於**附件二**。

- (3) 提供廁所事務員服務但尚未設有值勤室的公廁，本署會在情況許可下為廁所事務員提供臨時值勤室，並在翻新公廁時盡量提供值勤室及改善設施，以保障員工的職業安全及健康。

表一：2019-20年度優化公廁翻新計劃涵蓋的41所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
1.	中西區	樂古道公廁	翻新工程	2023年4月至2023年10月	8.400
2.	中西區	樓梯街公廁	翻新工程	2024年2月至2024年12月	6.240
3.	灣仔區	摩利臣山道公廁	翻新工程	工程已於2022年8月完成	3.580
4.	南區	香港仔大道十六號公廁	翻新工程	2022年2月至2023年第三季	9.600
5.	油尖區	科學館道公廁	翻新工程	工程已於2021年9月完成	6.000
6.	荃灣區	欣澳公廁	翻新工程	工程已於2022年1月完成	6.800
7.	荃灣區	橫龍街公廁	翻新工程	工程已於2022年7月完成	5.797
8.	元朗區	康景街公廁	翻新工程	工程已於2022年3月完成	6.000
9.	北區	上水圍莆上村公廁	翻新工程	工程已於2022年9月完成	7.000
10.	大埔區	放馬莆公廁	翻新工程	工程已於2021年2月完成	5.928
11.	大埔區	馬窩公廁	翻新工程	工程已於2022年4月完成	3.543
12.	大埔區	塔門碼頭公廁	翻新工程	工程已於2022年7月完成	4.212
13.	西貢區	井欄樹公廁	翻新工程	工程已於2022年4月完成	3.528
14.	沙田區	馬料水海濱公廁	翻新工程	工程已於2022年11月完成	5.928
15.	沙田區	科學園路公廁	翻新工程	工程已於2021年12月完成	4.896
16.	沙田區	十二笏村公廁	翻新工程	待定	3.468
17.	沙田區	大圍公共交通交匯處公廁	翻新工程	工程已於2022年6月完成	4.900
18.	沙田區	渡頭村公廁	翻新工程	工程已於2022年4月完成	3.348

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
19.	中西區	香港公園室內運動場公廁	優化工程	工程已於2020年9月完成	1.800
20.	中西區	永樂街公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.700
21.	中西區	林士街多層停車場公廁	優化工程	工程已於2022年3月完成	3.876
22.	灣仔區	灣仔街市公廁	優化工程	工程已於2021年5月完成	1.500
23.	離島區	昂平路交匯處公廁	優化工程	工程已於2020年1月完成	2.892
24.	離島區	達東路公廁	優化工程	工程已於2020年1月完成	2.870
25.	油尖區	加士居道公廁	優化工程	工程已於2020年2月完成	2.000
26.	油尖區	佐敦道公廁	優化工程	工程已於2020年1月完成	2.600
27.	油尖區	街市街公廁及浴室	優化工程	工程已於2020年4月完成	2.000
28.	旺角區	旺角道公廁	優化工程	工程已於2020年10月完成	4.000
29.	旺角區	洗衣街花園公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成	4.800
30.	旺角區	洗衣街公廁	優化工程	工程已於2020年10月完成	3.800
31.	深水埗區	南昌街公廁	優化工程	工程已於2019年11月完成	4.500
32.	深水埗區	北河街街市地下及一樓公廁	優化工程	一樓工程已於2019年12月完成； 地下工程已於2021年1月完成	6.300
33.	深水埗區	欽州街公廁	優化工程	工程已於2020年6月完成	2.530
34.	觀塘區	鯉魚門馬環公廁及浴室	優化工程	工程已於2020年12月完成	3.000
35.	觀塘區	崇仁街公廁	優化工程	工程已於2020年7月完成	0.800
36.	葵青區	葵芳站巴士總站公廁	優化工程	工程已於2020年5月完成	3.320

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
37.	葵青區	葵興站巴士總站公廁	優化工程	工程已於2020年5月完成	2.860
38.	荃灣區	柴灣角公廁	優化工程	工程已於2020年7月完成	2.088
39.	荃灣區	川龍村公廁	優化工程	工程已於2020年2月完成	1.703
40.	荃灣區	香車街公廁	優化工程	工程已於2020年1月完成	2.200
41.	荃灣區	城門道(城門谷)公廁	優化工程	工程已於2020年9月完成	1.760

表二：2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋的49所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
1.	中西區	威靈頓街公廁	翻新工程	待定	3.392
2.	中西區	華興里公廁及浴室	翻新工程	2023年11月至 2024年7月	6.288
3.	中西區	雪廠街公廁	翻新工程	2022年8月至 2023年3月	5.205
4.	中西區	石塘咀市政大廈公廁	翻新工程	2022年7月至 2023年3月	5.160
5.	南區	赤柱大潭村公廁	翻新工程	工程已於2022年 7月完成	2.080
6.	南區	南灣公廁	翻新工程	2023年1月至 2023年7月	2.080
7.	離島區	圓桌一村公廁	翻新工程	2022年6月至 2023年2月	4.592
8.	離島區	馬灣涌公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年4月	6.097
9.	旺角區	晏架街遊樂場公廁	翻新工程	2023年4月至 2023年10月	4.590
10.	屯門區	鍾屋村公廁	翻新工程	2023年7月至 2024年4月	4.000
11.	屯門區	建隆街公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年8月	4.400
12.	元朗區	大棠路公廁及浴室	翻新工程	2022年12月至 2023年9月	7.160
13.	元朗區	谷亭街公廁	翻新工程	2023年12月至 2024年9月	6.600
14.	北區	鹿頸公廁	翻新工程	2022年10月至 2023年4月	2.550
15.	大埔區	魚角公廁	翻新工程	工程已於2022年 8月完成	2.920
16.	大埔區	東平洲公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年10月	6.950
17.	大埔區	塔門下圍公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年6月	3.710
18.	沙田區	禾寮坑村公廁	翻新工程	2022年10月至 2023年5月	1.100
19.	西貢區	將軍澳工業村公廁	翻新工程	2022年3月至 2023年2月	3.538

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
20.	中西區	堅尼地道公廁	優化工程	工程已於2020年12月完成	0.880
21.	中西區	港澳碼頭巴士總站公廁	優化工程	工程已於2021年8月完成	5.110
22.	中西區	醫院道公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	0.990
23.	東區	鰂魚涌街市公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	2.280
24.	東區	百福道公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成	2.000
25.	南區	業發街公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成	1.100
26.	離島區	索罟灣公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	2.430
27.	離島區	羅屋村公廁	優化工程	工程已於2020年12月完成	1.460
28.	離島區	水口公廁	優化工程	工程已於2020年12月完成	1.460
29.	旺角區	博文街公廁	優化工程	工程已於2021年4月完成	3.900
30.	深水埗區	美孚新邨巴士總站公廁	優化工程	工程已於2020年11月完成	1.750
31.	九龍城區	龍崗道公廁	優化工程	工程已於2022年2月完成	4.620
32.	觀塘區	基業里公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	3.200
33.	葵青區	大連排道公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	3.190
34.	葵青區	打磚坪街公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成	4.240
35.	屯門區	田心新村公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.530

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
36.	元朗區	新圍公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.530
37.	元朗區	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(1)	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.110
38.	元朗區	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(2)	優化工程	工程已於2021年5月完成	1.110
39.	北區	和興村公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	2.240
40.	大埔區	水圍公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.050
41.	大埔區	大埔頭南公廁	優化工程	工程已於2021年8月完成	1.700
42.	大埔區	塔門漁民新村北公廁	優化工程	2023年2月至2023年6月	2.900
43.	大埔區	塔門漁民新村南公廁	優化工程	待定	2.900
44.	沙田區	牛皮沙村公廁	優化工程	工程已於2021年7月完成	2.007
45.	沙田區	火炭村公廁	優化工程	工程已於2021年6月完成	1.100
46.	西貢區	北港村公廁	優化工程	工程已於2021年1月完成	1.790
47.	西貢區	大埔仔下村公廁	優化工程	工程已於2021年2月完成	1.690
48.	西貢區	大網仔公廁	優化工程	工程已於2020年12月完成	1.840
49.	西貢區	沙橋(糧船灣)公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成	1.640

表三：2021-22年度優化公廁翻新計劃涵蓋的51所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用 (百萬元)
1.	南區	中灣公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年8月	2.340
2.	離島區	長洲山頂道公廁及浴室	翻新工程	2024年2月至 2024年11月	5.900
3.	離島區	昂平路公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月	8.000
4.	離島區	坪洲永安橫街公廁及浴室	翻新工程	2023年6月至 2024年2月	12.500
5.	離島區	圓桌三村公廁	翻新工程	2023年7月至 2024年1月	2.100
6.	離島區	塘福村公廁(下)	翻新工程	2022年7月至 2024年1月	3.200
7.	元朗區	鳳翔路公廁	翻新工程	2022年11月至 2023年5月	3.750
8.	元朗區	坑尾村公廁	翻新工程	2023年7月至 2024年4月	6.450
9.	元朗區	落馬洲公共交通交匯處公廁	翻新工程	2023年8月至 2024年5月	9.900
10.	元朗區	壘圍村公廁	翻新工程	2022年11月至 2023年2月	3.100
11.	元朗區	十八鄉蔡屋村公廁	翻新工程	2023年4月至 2023年9月	2.600
12.	北區	粉嶺圍南公廁	翻新工程	2023年4月至 2023年8月	4.100
13.	北區	上水東慶路停車場公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年8月	4.700
14.	北區	上水東慶路公廁	翻新工程	2023年10月至 2024年6月	4.600
15.	北區	崇謙堂公廁	翻新工程	2023年4月至 2023年8月	5.200
16.	北區	和合石村公廁	翻新工程	2023年2月至 2023年8月	4.600
17.	大埔區	泥涌碼頭公廁	翻新工程	待定	3.300
18.	大埔區	北盛街公廁連浴室	翻新工程	2024年8月至 2025年7月	11.200
19.	大埔區	港鐵大埔墟站公廁	翻新工程	2023年5月至 2024年1月	8.300

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
20.	中西區	己連拿利公廁	優化工程	2023年2月至 2023年6月	1.300
21.	南區	湖南街公廁	優化工程	工程已於2022年 3月完成	3.340
22.	離島區	涌口村公廁	優化工程	工程已於2022年 1月完成	1.690
23.	離島區	東涌侯王廟公廁	優化工程	工程已於2022年 3月完成	3.200
24.	葵青區	信義村公廁	優化工程	工程已於2022年 9月完成	1.550
25.	葵青區	上一村公廁	優化工程	2023年2月至 2023年7月	1.860
26.	荃灣區	光板田村公廁	優化工程	工程已於2022年 1月完成	1.860
27.	荃灣區	白田壩新村公廁	優化工程	工程已於2022年 9月完成	1.870
28.	屯門區	洪祥路公廁	優化工程	工程已於2022年 3月完成	2.870
29.	屯門區	新慶村公廁	優化工程	工程已於2021年 12月完成	1.570
30.	元朗區	逢吉鄉公廁	優化工程	工程已於2022年 7月完成	1.440
31.	元朗區	水尾村公廁	優化工程	工程已於2022年 5月完成	1.370
32.	元朗區	小商新村公廁	優化工程	工程已於2022年 5月完成	1.420
33.	元朗區	丹桂村路公廁	優化工程	工程已於2022年 8月完成	2.060
34.	元朗區	天水圍市中心 公共運輸交匯 處公廁	優化工程	工程已於2022年 7月完成	3.750
35.	元朗區	曾屋村公廁	優化工程	工程已於2022年 7月完成	1.870
36.	北區	吉澳(碼頭) 公廁	優化工程	待定	3.160
37.	北區	聯昌街公廁	優化工程	工程已於2022年 8月完成	4.530
38.	北區	麻笏村公廁	優化工程	待定	1.560

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
39.	北區	南涌公廁	優化工程	工程已於2021年11月完成	1.560
40.	大埔區	忠信里公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成	1.560
41.	大埔區	坑下莆公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成	1.500
42.	大埔區	海下公廁	優化工程	2022年9月至2023年3月	1.380
43.	大埔區	白沙澳公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成	1.360
44.	大埔區	三門仔村(北)公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成	1.450
45.	大埔區	三門仔村(南)公廁	優化工程	工程已於2022年12月完成	1.280
46.	大埔區	榕樹澳公廁	優化工程	工程已於2021年11月完成	1.320
47.	西貢區	咸田公廁	優化工程	待定	4.800
48.	西貢區	西貢公路(南圍)公廁	優化工程	工程已於2022年1月完成	1.430
49.	西貢區	大涌口公廁	優化工程	工程已於2022年11月完成	1.390
50.	西貢區	斬竹灣公廁	優化工程	2022年7月至2023年3月	3.090
51.	西貢區	早禾坑公廁	優化工程	工程已於2021年12月完成	1.710

表四：2022-23年度優化公廁翻新計劃涵蓋的55所公廁一覽表
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用 (百萬元)
1.	中西區	第二街公共浴室	翻新工程	2026年第二季至 2027年第三季	8.800
2.	中西區	羅便臣道公廁	翻新工程	2023年12月至 2024年5月	3.700
3.	南區	薄扶林村公廁 (A座)	翻新工程	2023年10月至 2024年7月	3.600
4.	離島區	上嶺皮公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月	4.140
5.	元朗區	宏業南街公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月	5.503
6.	元朗區	上村古廟公廁	翻新工程	2023年10月至 2024年6月	4.857
7.	元朗區	下白泥公廁	翻新工程	2024年3月至 2024年11月	4.635
8.	元朗區	錦田市公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月	5.262
9.	元朗區	祠堂村公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月	4.437
10.	元朗區	青龍村公廁	翻新工程	2023年10月至 2024年6月	4.597
11.	元朗區	水邊村公廁	翻新工程	2024年3月至 2024年11月	6.540
12.	元朗區	白鶴州公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月	4.105
13.	元朗區	屏山鳳池村公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月	4.390
14.	元朗區	八鄉上村永慶圍公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月	4.943
15.	元朗區	流浮山新慶村公廁	翻新工程	2023年11月至 2024年7月	3.787
16.	元朗區	新田福興里公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月	5.111
17.	北區	覲龍圍公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月	3.650
18.	北區	担水坑村公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年12月	3.875

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
19.	北區	永寧圍公廁	翻新工程	2024年2月至 2024年10月	5.410
20.	大埔區	美援新村西公廁	翻新工程	2024年4月至 2024年10月	5.307
21.	東區	糖水道公廁	優化工程	待定	2.600
22.	離島區	東灣頭公廁	優化工程	2022年8月至 2023年2月	1.300
23.	離島區	老圍村公廁	優化工程	2022年9月至 2023年2月	1.150
24.	離島區	信義一村公廁	優化工程	工程已於2022年 11月完成	1.400
25.	離島區	大貴灣公廁	優化工程	工程已於2022年 12月完成	1.500
26.	離島區	圍仔街公廁	優化工程	工程已於2022年 12月完成	1.350
27.	九龍城區	紅磡市政大廈公廁	優化工程	2022年11月至 2023年7月	2.743
28.	元朗區	錦田元崗村公廁	優化工程	待定	1.550
29.	元朗區	橫台山散村公廁	優化工程	待定	1.680
30.	元朗區	丹桂村(英賢小學)公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月	1.500
31.	元朗區	楊屋村公廁	優化工程	待定	1.800
32.	元朗區	涌口村公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月	1.450
33.	元朗區	米埔隴公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月	1.800
34.	元朗區	羅屋村公廁	優化工程	待定	1.400
35.	元朗區	八鄉上村公廁	優化工程	2022年10月至 2023年3月	1.450
36.	元朗區	米埔村公廁	優化工程	待定	1.350
37.	元朗區	大生圍(3)公廁	優化工程	待定	1.600
38.	元朗區	黃屋村公廁	優化工程	待定	1.520
39.	元朗區	新圍(士宏書室)公廁	優化工程	2022年9月至 2023年3月	1.600
40.	北區	老圍公廁	優化工程	待定	2.000
41.	北區	燕崗公廁(1)	優化工程	待定	1.170
42.	北區	祠堂村公廁	優化工程	2022年7月至 2023年1月	2.600

序號	地區	公廁名稱	工程類別	暫定/實際工程開展及完成日期	工程預算費用(百萬元)
43.	北區	燕崗公廁(2)	優化工程	2022年8月至 2023年1月	1.340
44.	北區	營盤下村公廁	優化工程	2022年7月至 2023年1月	1.620
45.	北區	料壘村(北)公廁	優化工程	待定	1.710
46.	大埔區	布心排公廁	優化工程	2023年2月至 2023年6月	1.800
47.	西貢區	高塘下洋公廁	優化工程	2022年8月至 2023年1月	1.600
48.	西貢區	壁屋公廁	優化工程	2022年8月至 2023年3月	1.800
49.	西貢區	南圍公廁	優化工程	待定	1.600
50.	西貢區	新安村公廁	優化工程	待定	2.000
51.	元朗區	流浮山下白泥村公廁	「組裝合成」建築法或「裝配式建築」工程	待定	6.400
52.	元朗區	牛潭尾東公廁		待定	12.800
53.	北區	馬尾下公廁		待定	7.000
54.	北區	馬草壟信義村(1)公廁		待定	13.400
55.	北區	大埔田(1)公廁		待定	12.800

未設有值勤室供廁所事務員當值時使用的公廁
(截至2022年12月31日的情況)

序號	地區	公廁名稱	廁所事務員 數目
每日提供廁所事務員服務的公廁			
1.	中西區	堅尼地道公廁 ^註	4
2.	中西區	旭龢道公廁	1
3.	中西區	正街公廁 ^註	4
4.	中西區	舊山頂道公廁	2
5.	中西區	羅便臣道公廁	2
6.	中西區	己連拿利公廁 ^註	4
7.	灣仔區	寶雲道公廁	2
8.	離島區	梅窩碼頭公廁 ^註	4
9.	離島區	石門甲公廁	2
10.	旺角區	晏架街遊樂場公廁 ^註	4
11.	黃大仙區	衙前圍村公廁 ^註	4
12.	屯門區	業旺路公廁 ^註	4
13.	北區	南涌公廁	2
14.	北區	雞嶺公廁	2
15.	北區	文錦渡公廁	2
16.	大埔區	大埔舊墟公廁	1
17.	大埔區	錦山路公廁	1
18.	西貢區	將軍澳工業村公廁	2
只於星期六、日及公眾假期提供廁所事務員服務的公廁			
1.	屯門區	掃管笏李屋村公廁	2
2.	屯門區	掃管笏陳屋村公廁	2
3.	北區	鹿頸公廁	2
4.	北區	荔枝窩公廁	2
5.	北區	鴨洲公廁 (I)	1
6.	北區	流水響布格仔公廁	2
7.	北區	鶴藪村公廁	2
8.	北區	小坑新村公廁	2
9.	北區	烏蛟騰公廁	2
10.	北區	吉澳西澳公廁	2
11.	北區	石湖新村公廁	2
12.	大埔區	海下公廁	1
13.	大埔區	赤徑公廁	2
14.	大埔區	達運路公廁	1
15.	大埔區	榕樹澳公廁	2
16.	大埔區	高塘下洋公廁	2
17.	沙田區	渡頭村公廁	2

序號	地區	公廁名稱	廁所事務員 數目
18.	西貢區	斬竹灣公廁	1
19.	西貢區	西貢公路(南圍)公廁	1
20.	西貢區	咸田公廁	1
21.	西貢區	相思灣公廁	1
22.	西貢區	大網仔公廁	1
23.	西貢區	沙橋(糧船灣)公廁	1
24.	西貢區	菠蘿輦路公廁	1

註：提供早更和夜更廁所事務員服務。

- 完 -