

管制人員的答覆

(問題編號：2223)

總目： (49) 食物環境衛生署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (2) 環境衛生及有關服務

管制人員： 食物環境衛生署署長(楊碧筠)

局長： 環境及生態局局長

問題：

就翻新公廁項目事宜，政府可否告知本會：

1. 目前已完成翻新或優化的公廁項目、正籌劃及展開公廁項目，以及所涉開支分別為何；
2. 目前物聯網智能馬桶清潔系統應用範圍為何；
3. 請以區議會分區列出，目前獨立購買1份公廁管理服務合約的公廁為何，有否計劃將新合約推展至各區；若有，詳情為何；若否，原因為何；
4. 會否擴大智能公廁系統應用範圍至全港公廁；若會，詳情為何；若否，原因為何；及
5. 有否計劃在公廁安裝感應警報器，避免用戶在廁格發生意外；若會，詳情為何；若否，原因為何？

提問人：楊永杰議員(立法會內部參考編號：28)

答覆：

1. 自2019-20年度起，食物環境衛生署(食環署)積極推進優化公廁翻新計劃，截至2023年12月31日已按計劃展開了超過250所公廁的全面翻新或優化工程項目，並已完成其中136所公廁的工程。已展開全面翻新或優化工程項目的相關資料載於附件一。食環署正籌劃在2024-25年度開展另外108所公廁的全面翻新或優化工程，有關資料載於附件二。
2. 食環署曾向機電工程署(機電署)了解「物聯網智能馬桶清潔系統」的運作及相關資料。經考慮其運作上的限制及成本後，食環署現階段未有計劃在公廁引入相關系統。
3. 食環署在2022年10月及2023年5月分別於旺角及荃灣區試行以專項合約方式獨立單購公廁管理服務，即從現行的街道潔淨服務合約中抽出公

廁管理服務的部分，另外訂立1份專門提供公廁管理服務的專項合約。位於旺角及荃灣區的41所公廁名單載於**附件三**。根據食環署的評估，在新合約模式下，公廁潔淨服務表現及合約管理效率均有提升，食環署正計劃將有關模式陸續推展至其他分區實行。

4. 食環署積極善用科技提升公廁服務，並已於14所公廁以先導計劃形式設置「智能公廁系統」。食環署與機電署會繼續檢討及改善智能公廁系統，並已計劃在另外11所涵蓋不同地區、規模及使用率的公廁安裝有關系統作進一步測試。
5. 食環署正聯同機電署研究利用移動傳感器協助偵測公廁使用者異常的移動情況和即時發出警示，以便及時採取行動。相關系統現正於1所智能公廁的暢通易達洗手間測試。視乎測試結果，食環署會研究將該系統引入至轄下公廁的可行性。

表一：2019-20年度優化公廁翻新計劃涵蓋的41所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 18 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	樂古道公廁	中西區	8.400	2023年5月至 2024年2月
2.	樓梯街公廁	中西區	6.240	2024年3月至 2025年1月
3.	摩利臣山道公廁	灣仔區	3.580	工程已於2022年 8月29日完成
4.	香港仔大道公廁	南區	11.400	2022年2月至 2024年1月
5.	科學館道公廁	油尖區	6.000	工程已於2021年 9月2日完成
6.	欣澳公廁	荃灣區	6.800	工程已於2022年 1月29日完成
7.	橫龍街公廁	荃灣區	5.797	工程已於2022年 7月27日完成
8.	康景街公廁	元朗區	6.000	工程已於2022年 3月31日完成
9.	上水圍莆上村公廁	北區	7.000	工程已於2022年 9月30日完成
10.	放馬莆公廁	大埔區	5.928	工程已於2021年 2月1日完成
11.	馬窩公廁	大埔區	3.543	工程已於2022年 4月8日完成
12.	塔門碼頭公廁	大埔區	4.212	工程已於2022年 7月26日完成
13.	井欄樹公廁	西貢區	3.528	工程已於2022年 4月27日完成
14.	馬料水海濱公廁	沙田區	5.928	工程已於2022年 11月11日完成

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
15.	科學園路公廁	沙田區	4.896	工程已於2021年12月30日完成
16.	十二笏村公廁	沙田區	3.468	2024年2月至2024年11月
17.	大圍公共交通交匯處公廁	沙田區	4.900	工程已於2022年6月7日完成
18.	渡頭村公廁	沙田區	3.348	工程已於2022年4月28日完成

(乙) 23項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬)	實際工程開展及完成日期
1.	香港公園室內運動場公廁	中西區	1.800	工程已於2020年9月18日完成
2.	永樂街公廁	中西區	1.700	工程已於2021年1月15日完成
3.	林士街多層停車場公廁	中西區	3.876	工程已於2022年3月29日完成
4.	灣仔街市公廁	灣仔區	1.500	工程已於2021年5月10日完成
5.	昂平路交匯處公廁	離島區	2.892	工程已於2020年1月23日完成
6.	達東路公廁	離島區	2.870	工程已於2020年1月24日完成
7.	加士居道公廁	油尖區	2.000	工程已於2020年2月7日完成
8.	佐敦道公廁	油尖區	2.600	工程已於2020年1月20日完成
9.	街市街公廁及浴室	油尖區	2.000	工程已於2020年4月20日完成
10.	旺角道公廁	旺角區	4.000	工程已於2020年10月27日完成
11.	洗衣街花園公廁	旺角區	4.800	工程已於2021年2月8日完成
12.	洗衣街公廁	旺角區	3.800	工程已於2020年10月22日完成
13.	南昌街公廁	深水埗區	4.500	工程已於2019年11月29日完成

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬)	實際工程開展 及完成日期
14.	北河街街市地下 及一樓公廁	深水埗區	6.300	一樓工程已於 2019年12月16日完 成； 地下工程已於 2021年1月28日完 成
15.	欽州街公廁	深水埗區	2.530	工程已於2020年 6月1日完成
16.	鯉魚門馬環公廁及 浴室	觀塘區	3.000	工程已於2020年 12月31日完成
17.	崇仁街公廁	觀塘區	0.800	工程已於2020年 7月6日完成
18.	葵芳站巴士總站 公廁	葵青區	3.320	工程已於2020年 5月5日完成
19.	葵興站巴士總站 公廁	葵青區	2.860	工程已於2020年 5月5日完成
20.	柴灣角公廁	荃灣區	2.088	工程已於2020年 7月31日完成
21.	川龍村公廁	荃灣區	1.703	工程已於2020年 2月17日完成
22.	香車街公廁	荃灣區	2.200	工程已於2020年 1月21日完成
23.	城門道(城門谷)公 廁	荃灣區	1.760	工程已於2020年 9月9日完成

表二：2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋的49所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開 展及完成日期
1.	威靈頓街公廁	中西區	3.392	待定
2.	華興里公廁及浴室	中西區	16.500	2024年2月至 2024年11月
3.	雪廠街公廁	中西區	5.900	工程已於2023年 7月30日完成
4.	石塘咀市政大廈公廁	中西區	6.200	工程已於2023年 6月21日完成
5.	赤柱大潭村公廁	南區	2.850	工程已於2022年 7月29日完成
6.	南灣公廁	南區	4.700	工程已於2023年 8月28日完成
7.	圓桌一村公廁	離島區	4.592	工程已於2023年 3月3日完成
8.	馬灣涌公廁	離島區	6.097	2024年2月至 2024年8月
9.	晏架街遊樂場公廁	旺角區	6.790	2023年8月至 2024年4月
10.	鍾屋村公廁	屯門區	4.000	待定
11.	建隆街公廁	屯門區	7.400	2023年2月至 2024年1月
12.	大棠路公廁及浴室	元朗區	9.800	2022年12月至 2024年1月
13.	谷亭街公廁	元朗區	16.000	2024年6月至 2025年6月
14.	鹿頸公廁	北區	3.050	工程已於2023年 8月18日完成
15.	魚角公廁	大埔區	2.920	工程已於2022年 8月16日完成
16.	東平洲公廁	大埔區	23.000	2024年9月至 2025年8月
17.	塔門下圍公廁	大埔區	3.710	工程已於2023年 2月15日完成
18.	禾寮坑村公廁	沙田區	2.100	工程已於2023年 6月7日完成
19.	將軍澳工業村公廁	西貢區	3.538	工程已於2023年 2月6日完成

(乙) 30項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	實際工程開展 及完成日期
1.	堅尼地道公廁	中西區	0.880	工程已於2020年 12月22日完成
2.	港澳碼頭巴士總站 公廁	中西區	5.110	工程已於2021年 8月13日完成
3.	醫院道公廁	中西區	0.990	工程已於2021年 1月14日完成
4.	鰂魚涌街市公廁	東區	2.280	工程已於2021年 1月5日完成
5.	百福道公廁	東區	3.900	工程已於2021年 2月9日完成
6.	業發街公廁	南區	1.100	工程已於2021年 2月10日完成
7.	索罟灣公廁	離島區	2.430	工程已於2021年 1月11日完成
8.	羅屋村公廁	離島區	1.460	工程已於2020年 12月31日完成
9.	水口公廁	離島區	1.460	工程已於2020年 12月14日完成
10.	博文街公廁	旺角區	3.900	工程已於2021年 4月29日完成
11.	美孚新邨巴士總站 公廁	深水埗區	1.750	工程已於2020年 11月30日完成
12.	龍崗道公廁	九龍城區	4.620	工程已於2022年 2月9日完成
13.	基業里公廁	觀塘區	3.200	工程已於2021年 1月29日完成
14.	大連排道公廁	葵青區	3.190	工程已於2021年 1月20日完成
15.	打磚坪街公廁	葵青區	4.240	工程已於2021年 2月8日完成
16.	田心新村公廁	屯門區	1.530	工程已於2021年 1月4日完成
17.	新圍公廁	元朗區	1.530	工程已於2021年 1月4日完成
18.	深港西部通道口岸設 施貨檢區(香港)公廁 (1)	元朗區	1.110	工程已於2021年 1月4日完成
19.	深港西部通道口岸設 施貨檢區(香港)公廁 (2)	元朗區	1.110	工程已於2021年 5月10日完成

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	實際工程開展 及完成日期
20.	和興村公廁	北區	2.240	工程已於2021年 1月15日完成
21.	水圍公廁	大埔區	1.050	工程已於2021年 1月20日完成
22.	大埔頭南公廁	大埔區	1.700	工程已於2021年 8月10日完成
23.	塔門漁民新村北公廁	大埔區	2.900	工程已於2023年 7月5日完成
24.	塔門漁民新村南公廁	大埔區	2.900	工程已於2023年 11月23日完成
25.	牛皮沙村公廁	沙田區	2.070	工程已於2021年 7月16日完成
26.	火炭村公廁	沙田區	1.100	工程已於2021年 6月4日完成
27.	北港村公廁	西貢區	1.790	工程已於2021年 1月27日完成
28.	大埔仔下村公廁	西貢區	1.690	工程已於2021年 2月5日完成
29.	大網仔公廁	西貢區	1.840	工程已於2020年 12月23日完成
30.	沙橋(糧船灣)公廁	西貢區	1.640	工程已於2021年 12月1日完成

表三：2021-22 年度優化公廁翻新計劃涵蓋的 51 所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	中灣公廁	南區	4.000	工程已於2023年9月29日完成
2.	長洲山頂道公廁及浴室	離島區	9.200	2024年8月至2025年5月
3.	昂平路公廁	離島區	16.000	2024年9月至2025年6月
4.	坪洲永安橫街公廁及浴室	離島區	16.500	2024年7月至2025年4月
5.	圓桌三村公廁	離島區	5.000	2024年4月至2024年10月
6.	塘福村公廁(下)	離島區	5.500	2024年6月至2025年5月
7.	鳳翔路公廁	元朗區	6.200	2024年4月至2024年11月
8.	坑尾村公廁	元朗區	12.500	2024年6月至2025年5月
9.	落馬洲公共交通交匯處公廁	元朗區	14.500	2024年5月至2025年4月
10.	壘圍村公廁	元朗區	3.100	工程已於2023年6月19日完成
11.	十八鄉蔡屋村公廁	元朗區	3.600	2023年6月至2024年1月
12.	粉嶺圍南公廁	北區	4.100	2023年9月至2024年3月
13.	上水東慶路停車場公廁	北區	4.700	工程已於2023年11月25日完成
14.	上水東慶路公廁	北區	4.600	2024年3月至2024年11月
15.	崇謙堂公廁	北區	5.200	2024年3月至2024年11月
16.	和合石村公廁	北區	4.600	2023年3月至2024年1月
17.	泥涌碼頭公廁	大埔區	3.300	待定
18.	北盛街公廁連浴室	大埔區	11.200	2024年8月至2025年7月
19.	港鐵大埔墟站公廁	大埔區	8.800	2024年6月至2025年2月

(乙) 32 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	己連拿利公廁	中西區	1.300	工程已於2023年7月14日完成
2.	湖南街公廁	南區	3.340	工程已於2022年3月10日完成
3.	涌口村公廁	離島區	1.690	工程已於2022年1月5日完成
4.	東涌侯王廟公廁	離島區	3.200	工程已於2022年3月31日完成
5.	信義村公廁	葵青區	1.550	工程已於2022年9月1日完成
6.	上一村公廁	葵青區	1.860	工程已於2023年6月13日完成
7.	光板田村公廁	荃灣區	1.860	工程已於2022年1月26日完成
8.	白田壩新村公廁	荃灣區	1.870	工程已於2022年9月27日完成
9.	洪祥路公廁	屯門區	2.870	工程已於2022年3月31日完成
10.	新慶村公廁	屯門區	1.570	工程已於2021年12月8日完成
11.	逢吉鄉公廁	元朗區	1.440	工程已於2022年7月4日完成
12.	水尾村公廁	元朗區	1.370	工程已於2022年5月24日完成
13.	小商新村公廁	元朗區	1.420	工程已於2022年5月24日完成
14.	丹桂村路公廁	元朗區	2.060	工程已於2022年8月19日完成
15.	天水圍市中心公共運輸交匯處公廁	元朗區	3.750	工程已於2022年7月28日完成
16.	曾屋村公廁	元朗區	1.870	工程已於2022年7月4日完成
17.	吉澳(碼頭)公廁	北區	3.160	2023年5月至2024年2月
18.	聯昌街公廁	北區	4.530	工程已於2022年8月1日完成
19.	麻笏村公廁	北區	1.560	待定
20.	南涌公廁	北區	1.560	工程已於2021年11月19日完成

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開 展及完成日期
21.	忠信里公廁	大埔區	1.560	工程已於2022年 1月31日完成
22.	坑下莆公廁	大埔區	1.500	工程已於2022年 1月11日完成
23.	海下公廁	大埔區	1.380	工程已於2023年 3月13日完成
24.	白沙澳公廁	大埔區	1.360	工程已於2021年 12月16日完成
25.	三門仔村(北)公廁	大埔區	1.450	工程已於2022年 1月31日完成
26.	三門仔村(南)公廁	大埔區	1.280	工程已於2022年 12月6日完成
27.	榕樹澳公廁	大埔區	1.320	工程已於2021年 11月3日完成
28.	咸田公廁	西貢區	6.650	2023年10月至 2024年7月
29.	西貢公路(南圍)公廁	西貢區	1.430	工程已於2022年 1月27日完成
30.	大涌口公廁	西貢區	1.390	工程已於2022年 11月23日完成
31.	斬竹灣公廁	西貢區	3.090	工程已於2023年 4月25日完成
32.	早禾坑公廁	西貢區	1.710	工程已於2021年 12月23日完成

表四：2022-23年度優化公廁翻新計劃涵蓋的55所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	羅便臣道公廁	中西區	3.700	2023年11月至 2024年5月
2.	薄扶林村公廁(A座)	南區	5.300	2023年10月至 2024年7月
3.	上嶺皮公廁	離島區	4.140	2024年2月至 2024年10月
4.	宏業南街公廁	元朗區	6.703	2024年9月至 2025年5月
5.	上村古廟公廁	元朗區	4.857	2024年第三季至 2025年第二季
6.	下白泥公廁	元朗區	4.635	2024年9月至 2025年3月
7.	錦田市公廁	元朗區	5.262	2024年4月至 2024年10月
8.	祠塘村公廁	元朗區	4.437	2024年6月至 2025年1月
9.	青龍村公廁	元朗區	4.597	2024年4月至 2024年12月
10.	水邊村公廁	元朗區	6.540	2024年9月至 2025年3月
11.	白鶴州公廁	元朗區	4.105	2024年2月至 2024年9月
12.	屏山鳳池村公廁	元朗區	4.390	2024年3月至 2024年11月
13.	八鄉上村永慶圍公廁	元朗區	4.943	2024年6月至 2024年11月
14.	流浮山新慶村公廁	元朗區	3.787	2024年6月至 2025年2月
15.	新田福興里公廁	元朗區	5.111	2024年7月至 2024年12月
16.	担水坑村公廁	北區	3.875	待定
17.	永寧圍公廁	北區	5.410	2024年4月至 2024年12月
18.	美援新村西公廁	大埔區	5.307	待定
19.	第二街公共浴室	中西區	8.800	2026年10月至 2027年11月

(乙) 31項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開 展及完成日期
1.	糖水道公廁	東區	2.600	待定
2.	東灣頭公廁	離島區	1.300	工程已於2023年 4月27日完成
3.	貝澳老圍村公廁	離島區	1.150	工程已於2023年 3月24日完成
4.	信義一村公廁	離島區	1.400	工程已於2022年11 月11日完成
5.	大貴灣公廁	離島區	1.500	工程已於2022年12 月15日完成
6.	圍仔街公廁	離島區	1.350	工程已於2022年 12月30日完成
7.	紅磡市政大廈公廁	九龍城區	2.743	工程已於2023年 7月21日完成
8.	錦田元崗村公廁	元朗區	2.250	2024年3月至 2024年7月
9.	橫台山散村公廁	元朗區	1.680	工程已於2023年 12月6日完成
10.	丹桂村(英賢小學)公廁	元朗區	1.500	工程已於2023年 3月21日完成
11.	楊屋村公廁	元朗區	2.600	2023年4月至 2024年1月
12.	涌口村公廁	元朗區	1.450	工程已於2023年 5月21日完成
13.	米埔隴公廁	元朗區	2.100	工程已於2023年 10月16日完成
14.	八鄉羅屋村公廁	元朗區	1.400	2023年7月至 2024年1月
15.	上村公廁	元朗區	1.450	工程已於2023年 6月30日完成
16.	米埔村公廁	元朗區	3.200	2023年11月至2024 年4月
17.	大生圍(3)公廁	元朗區	1.900	工程已於2023年10 月5日完成
18.	黃屋村公廁	元朗區	1.520	工程已於2023年10 月31日完成
19.	新圍(士宏書室)公廁	元朗區	1.600	工程已於2023年 5月17日完成
20.	老圍公廁	北區	2.000	待定
21.	燕崗公廁(1)	北區	1.670	工程已於2023年 10月13日完成

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
22.	祠堂村公廁	北區	1.500	工程已於2023年1月20日完成
23.	燕崗公廁(2)	北區	1.340	工程已於2023年1月20日完成
24.	營盤下村公廁	北區	1.620	工程已於2023年1月11日完成
25.	料壆村(北)公廁	北區	1.710	待定
26.	布心排公廁	大埔區	2.000	工程已於2023年9月11日完成
27.	高塘下洋公廁	西貢區	1.600	工程已於2023年1月6日完成
28.	壁屋公廁	西貢區	1.800	工程已於2023年3月31日完成
29.	南圍公廁	西貢區	1.600	工程已於2023年9月13日完成
30.	新安村公廁	西貢區	2.000	工程已於2023年8月4日完成
31.	塘福營地公廁	離島區	待定	待定

(丙) 5 項採用「組裝合成」建築法和「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	流浮山下白泥村公廁	元朗區	6.100	待定
2.	牛潭尾東公廁	元朗區	12.800	待定
3.	馬尾下公廁	北區	6.720	待定
4.	馬草壟信義村(1)公廁	北區	13.400	待定
5.	大埔田(1)公廁	北區	12.800	待定

表五：2023-24年度優化公廁翻新計劃涵蓋的62所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	鴨脷洲市政大廈公廁	南區	5.200	待定
2.	利樂街公廁	南區	4.200	2024年9月至 2025年4月
3.	薄扶林村公廁(D座)	南區	6.000	待定
4.	新興後街公廁	離島區	5.900	待定
5.	石仔埗街(近碼頭)公廁	離島區	4.500	待定
6.	寮肚村公廁	葵青區	4.000	2024年9月至 2025年4月
7.	掃管笏李屋村公廁	屯門區	4.200	待定
8.	屯子圍藍地菜站公廁	屯門區	1.940	待定
9.	湖山路公廁	屯門區	7.000	待定
10.	流浮山迴旋處公廁	元朗區	8.500	2024年9月至 2025年4月
11.	宏業街公廁	元朗區	9.500	待定
12.	車坪街公廁及浴室	北區	9.950	待定
13.	上水圍上北村公廁	北區	4.830	待定
14.	新屋仔村公廁	大埔區	4.830	待定
15.	大埔中心公廁	大埔區	7.700	待定
16.	大埔舊墟公廁	大埔區	7.300	待定
17.	馬鞍山村山頂公廁	沙田區	4.000	2024年9月至 2025年4月
18.	布袋澳公廁	西貢區	4.200	待定
19.	西邨路公廁	深水埗區	待定	待定

(乙) 31 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	紫田村公廁(垃圾站旁)	屯門區	1.590	待定
2.	屯子圍公廁	屯門區	1.540	2023年8月至 2024年2月
3.	球南街公廁	元朗區	1.450	2024年9月至 2024年12月
4.	欖口壘公廁	元朗區	3.850	2024年4月至 2024年7月

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開 展及完成日期
5.	欖口村公廁	元朗區	4.220	待定
6.	馬田村公廁	元朗區	4.850	待定
7.	鰲磡村公廁	元朗區	1.800	2024年5月至 2024年10月
8.	白沙村公廁	元朗區	2.850	待定
9.	八鄉田心村公廁	元朗區	3.000	2024年3月至 2024年7月
10.	屏山洪屋村公廁	元朗區	2.160	2024年4月至 2024年9月
11.	屏山塘坊村公廁	元朗區	1.500	待定
12.	新田蕃田村(2)公廁	元朗區	4.000	2024年4月至 2024年7月
13.	上璋圍公廁	元朗區	1.450	2024年3月至 2024年7月
14.	大樹下公廁	元朗區	3.600	2024年3月至 2024年7月
15.	大棠谷公廁	元朗區	2.200	待定
16.	大棠路南坑排公廁	元朗區	1.700	2023年9月至 2024年2月
17.	大井圍公廁	元朗區	1.700	2023年9月至 2024年2月
18.	大圍村公廁	元朗區	1.450	2024年3月至 2024年7月
19.	田寮村公廁	元朗區	3.180	待定
20.	東頭村公廁	元朗區	1.450	2024年3月至 2024年7月
21.	英龍圍公廁	元朗區	1.480	2024年3月至 2024年7月
22.	虎地坳公廁	北區	1.950	2023年9月至 2024年1月

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
23.	河上鄉新村公廁	北區	1.850	工程已於2023年11月10日完成
24.	金錢(南)公廁	北區	1.850	工程已於2023年11月3日完成
25.	蓮塘尾(平民屋)公廁	北區	1.860	工程已於2023年11月24日完成
26.	蓮塘尾公廁	北區	1.760	待定
27.	新屋村公廁	北區	4.200	2024年4月至2024年8月
28.	丹竹坑公廁	北區	1.660	待定
29.	塘坑村公廁	北區	1.890	工程已於2023年12月21日完成
30.	美援新村東公廁	大埔區	1.710	2023年6月至2024年6月
31.	流浮山沙橋村上灣公廁	元朗區	8.300	2024年5月至2024年9月

(丙) 12 項採用「組裝合成」建築法和「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	工程預算費用 (百萬元)	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	廈村市菜站公廁	元朗區	14.080	待定
2.	廈村祥降圍公廁	元朗區	7.680	待定
3.	巷尾村公廁	元朗區	12.800	待定
4.	流浮山白泥近菜站公廁	元朗區	5.550	待定
5.	石埗村公廁	元朗區	6.560	待定
6.	石湖圍公廁	元朗區	5.050	待定
7.	小商新村(1)公廁	元朗區	13.000	待定
8.	大樹下西路崇正新村公廁	元朗區	7.450	待定
9.	黃泥墩(2)公廁	元朗區	11.700	待定
10.	坑頭路公廁	北區	5.560	2024年9月至2025年6月
11.	南華莆公廁	大埔區	8.230	待定
12.	大窩村公廁	大埔區	6.800	待定

2024-25年度優化公廁翻新計劃涵蓋的108所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

序號	公廁名稱	地區	工程類別
1.	昂平營地公廁	離島區	全面翻新工程
2.	磡頭公廁	離島區	全面翻新工程
3.	沙螺灣沙灘公廁	離島區	全面翻新工程
4.	拾望新村公廁	離島區	全面翻新工程
5.	老圍路公廁	荃灣區	全面翻新工程
6.	龍如路公廁	荃灣區	全面翻新工程
7.	麒麟圍公廁	屯門區	全面翻新工程
8.	藍地街市公廁	屯門區	全面翻新工程
9.	業旺路公廁	屯門區	全面翻新工程
10.	灰沙圍公廁	元朗區	全面翻新工程
11.	錦田波地公廁	元朗區	全面翻新工程
12.	錦田街市公廁	元朗區	全面翻新工程
13.	高埔村公廁	元朗區	全面翻新工程
14.	屏山新村公廁	元朗區	全面翻新工程
15.	新田公廁	元朗區	全面翻新工程
16.	山貝村公廁	元朗區	全面翻新工程
17.	蓮麻坑(1)公廁	北區	全面翻新工程
18.	靈山村公廁	北區	全面翻新工程
19.	料壘村(南)公廁	北區	全面翻新工程
20.	龍運街公廁	北區	全面翻新工程
21.	山咀公廁	北區	全面翻新工程
22.	獅頭嶺公廁	北區	全面翻新工程
23.	東閣圍公廁	北區	全面翻新工程
24.	吳屋村(松仔園)公廁	北區	全面翻新工程
25.	赤徑公廁	大埔	全面翻新工程
26.	坑尾頂公廁	西貢區	全面翻新工程
27.	南山村公廁	西貢區	全面翻新工程
28.	北圍村公廁	西貢區	全面翻新工程
29.	對面海(翠塘)公廁	西貢區	全面翻新工程
30.	咸田新村公廁	離島區	優化工程
31.	大澳梁屋村公廁	離島區	優化工程
32.	盧鬚城村公廁	離島區	優化工程
33.	下長沙公廁	離島區	優化工程
34.	模達灣村公廁	離島區	優化工程
35.	白芒村公廁	離島區	優化工程
36.	索罟灣榕樹下公廁	離島區	優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程類別
37.	大浪灣村公廁	離島區	優化工程
38.	南丫島大坪公廁	離島區	優化工程
39.	長源路公廁	葵青區	優化工程
40.	漢民下村公廁	荃灣區	優化工程
41.	泥圍公廁(近遊樂場)	屯門區	優化工程
42.	蕃田村公廁	元朗區	優化工程
43.	紅棗田村公廁	元朗區	優化工程
44.	蓮花地公廁	元朗區	優化工程
45.	馬田壆公廁	元朗區	優化工程
46.	吳家村(內)公廁	元朗區	優化工程
47.	牛徑村公廁	元朗區	優化工程
48.	潘屋村公廁	元朗區	優化工程
49.	西邊圍(1)公廁	元朗區	優化工程
50.	新隆圍公廁	元朗區	優化工程
51.	新田落馬洲公廁	元朗區	優化工程
52.	山下村(1)公廁	元朗區	優化工程
53.	水澗石村公廁	元朗區	優化工程
54.	錫降圍公廁	元朗區	優化工程
55.	泰康圍公廁	元朗區	優化工程
56.	大生圍(2)公廁	元朗區	優化工程
57.	大棠村公廁	元朗區	優化工程
58.	東頭村公廁	元朗區	優化工程
59.	華盛村公廁	元朗區	優化工程
60.	粉嶺虎地排公廁	北區	優化工程
61.	孔嶺公廁	北區	優化工程
62.	簡頭圍公廁	北區	優化工程
63.	吉澳西澳公廁	北區	優化工程
64.	軍地村公廁	北區	優化工程
65.	古洞(田心)公廁	北區	優化工程
66.	馬尾下村公廁	北區	優化工程
67.	新塘莆公廁	北區	優化工程
68.	沙頭角萬屋邊公廁	北區	優化工程
69.	上禾坑公廁	北區	優化工程
70.	打鼓嶺李屋村公廁	北區	優化工程
71.	大頭嶺公廁	北區	優化工程
72.	松柏朗(南)公廁	北區	優化工程
73.	樟樹灘村公廁(二)	大埔區	優化工程
74.	鍾屋村公廁	大埔區	優化工程
75.	企嶺下老圍公廁	大埔區	優化工程
76.	蓮澳公廁	大埔區	優化工程
77.	坪朗村公廁	大埔區	優化工程

序號	公廁名稱	地區	工程類別
78.	新塘公廁	大埔區	優化工程
79.	石古壟公廁	大埔區	優化工程
80.	泰亨村公廁(一)	大埔區	優化工程
81.	大芒輦村公廁	大埔區	優化工程
82.	大洞村公廁	大埔區	優化工程
83.	圍頭村公廁	大埔區	優化工程
84.	小瀝源村公廁	沙田區	優化工程
85.	田寮村公廁	沙田區	優化工程
86.	亞公灣公廁	西貢區	優化工程
87.	紅花村(1)公廁	西貢區	優化工程
88.	馬游塘公廁	西貢區	優化工程
89.	茅湖仔公廁	西貢區	優化工程
90.	碧水新村(1)公廁	西貢區	優化工程
91.	相思灣公廁	西貢區	優化工程
92.	打鼓嶺新村公廁	西貢區	優化工程
93.	鰂魚湖公廁	西貢區	優化工程
94.	圍心村公廁	西貢區	優化工程
95.	黃宜洲公廁	西貢區	優化工程
96.	松山新慶村公廁	屯門區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
97.	下輦西公廁	元朗區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
98.	廈村包圍公廁	元朗區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
99.	下山雞乙(2)公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
100.	木棉頭公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
101.	安圃村公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
102.	上山雞乙公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
103.	打鼓嶺下山雞乙(1)公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
104.	打鼓嶺坪輦村(1)公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
105.	打鼓嶺塘坊公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
106.	松園下村公廁	北區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」

序號	公廁名稱	地區	工程類別
107.	大埔頭村北公廁	大埔區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」
108.	菠蘿輦路公廁	西貢區	「組裝合成」建築法和「裝配式建築」

以專項合約方式獨立購買公廁管理服務的41所公廁一覽表
(截至2023年12月31日)

序號	區議會分區	公廁名稱
1.	油尖旺區	晏架街遊樂場公廁
2.	油尖旺區	洋松街公廁
3.	油尖旺區	旺角道公廁
4.	油尖旺區	奶路臣街公廁
5.	油尖旺區	博文街公廁
6.	油尖旺區	砵蘭街公廁
7.	油尖旺區	洗衣街花園公廁
8.	油尖旺區	洗衣街公廁
9.	荃灣區	柴灣角公廁
10.	荃灣區	川龍村公廁
11.	荃灣區	芙蓉山新村公廁
12.	荃灣區	芙蓉山姚大公廁
13.	荃灣區	香車街公廁
14.	荃灣區	海興路公廁
15.	荃灣區	漢民下村公廁
16.	荃灣區	漢民上村公廁
17.	荃灣區	光板田村(二段)公廁
18.	荃灣區	光板田村公廁
19.	荃灣區	老圍路公廁
20.	荃灣區	老圍村公廁
21.	荃灣區	龍如路公廁
22.	荃灣區	排棉角村公廁
23.	荃灣區	白田壩新村公廁
24.	荃灣區	三疊潭村公廁
25.	荃灣區	深井商業新村公廁
26.	荃灣區	深井東村公廁
27.	荃灣區	深井公廁
28.	荃灣區	深井清快塘新村公廁
29.	荃灣區	上葵涌村公廁
30.	荃灣區	城門道(城門谷)公廁
31.	荃灣區	舒安台村公廁
32.	荃灣區	欣澳公廁
33.	荃灣區	大河道(近渡輪碼頭)公廁
34.	荃灣區	德華公園公廁
35.	荃灣區	汀九村公廁
36.	荃灣區	青龍頭村公廁

序號	區議會分區	公廁名稱
37.	荃灣區	荃灣十三咪半公廁
38.	荃灣區	荃灣多層停車場大廈公廁
39.	荃灣區	橫龍街公廁
40.	荃灣區	和宜合村公廁
41.	荃灣區	二陂圳村公廁

- 完 -