

管制人員的答覆

(問題編號：3549)

總目： (49) 食物環境衛生署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (2) 環境衛生及有關服務

管制人員： 食物環境衛生署署長(楊碧筠)

局長： 環境及生態局局長

問題：

就加快進行優化公廁翻新計劃下的公廁翻新或優化工程項目，政府可否告知本會：

- (a) 現時完成翻新的公廁數量佔全港總數量的百分比；
- (b) 請列出過去3年優化公廁翻新計劃下的公廁翻新或優化工程項目的進度及預計完工日期；
- (c) 目前有部份公廁翻新時，會引入智慧元素，例如讓市民評價設施，有關評價統計為何？

提問人：鄭泳舜議員(立法會內部參考編號：47)

答覆：

- (a) 自2019-20年度起，食物環境衛生署(食環署)積極推進優化公廁翻新計劃，截至2023年12月31日已按計劃展開了超過250所公廁的全面翻新或優化工程項目，並已完成其中136所公廁的工程。

食環署亦已提前規劃下一階段的工作，在可行情況下簡化或壓縮前期工作流程，並盡量應用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」等可縮短工程時間的技術，目標是在2024-28年間陸續為全港餘下約430所尚待全面翻新或優化的公廁開展相關工程。

計及在優化公廁翻新計劃開展前已完成全面翻新的約110所公廁，現時已完成全面翻新或優化工程的公廁佔全港公廁總數約30%。

- (b) 過去3年(即2021-22至2023-24年度)，食環署已開展了168所公廁的翻新或優化工程項目，部分採用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」以縮短施工時間，有關資料載於**附件**。
- (c) 食環署積極善用科技提升公廁服務，並聯同機電工程署(機電署)於14所公廁設置「智能公廁系統」，收集公廁日常運作數據以改善服務質素。該系統設有不同種類的傳感器，實時監測公廁內的使用情況、環境參數、相關消耗品的使用情況及機電設備的運作狀態等，並透過物聯網連接技術，把實時收集的數據傳送到後端電腦系統，以及按預設的警報功能針對公廁常見的運作情況(如乾手設施失靈、枧液及廁紙用盡等)，即時通知廁所事務員或服務承辦商以作跟進。此外，食環署亦於13所智能公廁設有訪客反饋系統，收集使用者對公廁服務滿意程度。在2023年，13所公廁的訪客反饋系統收集到超過28 000個回應，當中7成以上使用者表示滿意公廁的服務。

表一：2021-22年度優化公廁翻新計劃涵蓋的51所公廁一覽表  
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	中灣公廁	南區	工程已於2023年9月29日完成
2.	長洲山頂道公廁及浴室	離島區	2024年8月至2025年5月
3.	昂平路公廁	離島區	2024年9月至2025年6月
4.	坪洲永安橫街公廁及浴室	離島區	2024年7月至2025年4月
5.	圓桌三村公廁	離島區	2024年4月至2024年10月
6.	塘福村公廁(下)	離島區	2024年6月至2025年5月
7.	鳳翔路公廁	元朗區	2024年4月至2024年11月
8.	坑尾村公廁	元朗區	2024年6月至2025年5月
9.	落馬洲公共交通交匯處公廁	元朗區	2024年5月至2025年4月
10.	壘圍村公廁	元朗區	工程已於2023年6月19日完成
11.	十八鄉蔡屋村公廁	元朗區	2023年6月至2024年1月
12.	粉嶺圍南公廁	北區	2023年9月至2024年3月
13.	上水東慶路停車場公廁	北區	工程已於2023年11月25日完成
14.	上水東慶路公廁	北區	2024年3月至2024年11月
15.	崇謙堂公廁	北區	2024年3月至2024年11月
16.	和合石村公廁	北區	2023年3月至2024年1月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
17.	泥涌碼頭公廁	大埔區	待定
18.	北盛街公廁連浴室	大埔區	2024年8月至 2025年7月
19.	港鐵大埔墟站公廁	大埔區	2024年6月至 2025年2月

(乙) 32 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	己連拿利公廁	中西區	工程已於2023年7月14日完成
2.	湖南街公廁	南區	工程已於2022年3月10日完成
3.	涌口村公廁	離島區	工程已於2022年1月5日完成
4.	東涌侯王廟公廁	離島區	工程已於2022年3月31日完成
5.	信義村公廁	葵青區	工程已於2022年9月1日完成
6.	上一村公廁	葵青區	工程已於2023年6月13日完成
7.	光板田村公廁	荃灣區	工程已於2022年1月26日完成
8.	白田壩新村公廁	荃灣區	工程已於2022年9月27日完成
9.	洪祥路公廁	屯門區	工程已於2022年3月31日完成
10.	新慶村公廁	屯門區	工程已於2021年12月8日完成
11.	逢吉鄉公廁	元朗區	工程已於2022年7月4日完成
12.	水尾村公廁	元朗區	工程已於2022年5月24日完成
13.	小商新村公廁	元朗區	工程已於2022年5月24日完成
14.	丹桂村路公廁	元朗區	工程已於2022年8月19日完成
15.	天水圍市中心公共運輸交匯處公廁	元朗區	工程已於2022年7月28日完成
16.	曾屋村公廁	元朗區	工程已於2022年7月4日完成
17.	吉澳(碼頭)公廁	北區	2023年5月至2024年2月
18.	聯昌街公廁	北區	工程已於2022年8月1日完成

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	麻笏村公廁	北區	待定
20.	南涌公廁	北區	工程已於2021年11月19日完成
21.	忠信里公廁	大埔區	工程已於2022年1月31日完成
22.	坑下莆公廁	大埔區	工程已於2022年1月11日完成
23.	海下公廁	大埔區	工程已於2023年3月13日完成
24.	白沙澳公廁	大埔區	工程已於2021年12月16日完成
25.	三門仔村(北)公廁	大埔區	工程已於2022年1月31日完成
26.	三門仔村(南)公廁	大埔區	工程已於2022年12月6日完成
27.	榕樹澳公廁	大埔區	工程已於2021年11月3日完成
28.	咸田公廁	西貢區	2023年10月至2024年7月
29.	西貢公路(南圍)公廁	西貢區	工程已於2022年1月27日完成
30.	大涌口公廁	西貢區	工程已於2022年11月23日完成
31.	斬竹灣公廁	西貢區	工程已於2023年4月25日完成
32.	早禾坑公廁	西貢區	工程已於2021年12月23日完成

**表二：2022-23年度優化公廁翻新計劃涵蓋的55所公廁一覽表**  
(截至2023年12月31日的情況)

**(甲) 19 項全面翻新工程**

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	羅便臣道公廁	中西區	2023年11月至 2024年5月
2.	薄扶林村公廁(A座)	南區	2023年10月至 2024年7月
3.	上嶺皮公廁	離島區	2024年2月至 2024年10月
4.	宏業南街公廁	元朗區	2024年9月至 2025年5月
5.	上村古廟公廁	元朗區	2024年第三季至 2025年第二季
6.	下白泥公廁	元朗區	2024年9月至 2025年3月
7.	錦田市公廁	元朗區	2024年4月至 2024年10月
8.	祠堂村公廁	元朗區	2024年6月至 2025年1月
9.	青龍村公廁	元朗區	2024年4月至 2024年12月
10.	水邊村公廁	元朗區	2024年9月至 2025年3月
11.	白鶴州公廁	元朗區	2024年2月至 2024年9月
12.	屏山鳳池村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年11月
13.	八鄉上村永慶圍公廁	元朗區	2024年6月至 2024年11月
14.	流浮山新慶村公廁	元朗區	2024年6月至 2025年2月
15.	新田福興里公廁	元朗區	2024年7月至 2024年12月
16.	担水坑村公廁	北區	待定
17.	永寧圍公廁	北區	2024年4月至 2024年12月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
18.	美援新村西公廁	大埔區	待定
19.	第二街公共浴室	中西區	2026年10月至 2027年11月



(乙) 31 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	糖水道公廁	東區	待定
2.	東灣頭公廁	離島區	工程已於2023年4月27日完成
3.	貝澳老圍村公廁	離島區	工程已於2023年3月24日完成
4.	信義一村公廁	離島區	工程已於2022年11月11日完成
5.	大貴灣公廁	離島區	工程已於2022年12月15日完成
6.	圍仔街公廁	離島區	工程已於2022年12月30日完成
7.	紅磡市政大廈公廁	九龍城區	工程已於2023年7月21日完成
8.	錦田元崗村公廁	元朗區	2024年3月至2024年7月
9.	橫台山散村公廁	元朗區	工程已於2023年12月6日完成
10.	丹桂村(英賢小學)公廁	元朗區	工程已於2023年3月21日完成
11.	楊屋村公廁	元朗區	2023年4月至2024年1月
12.	涌口村公廁	元朗區	工程已於2023年5月21日完成
13.	米埔隴公廁	元朗區	工程已於2023年10月16日完成
14.	八鄉羅屋村公廁	元朗區	2023年7月至2024年1月
15.	上村公廁	元朗區	工程已於2023年6月30日完成
16.	米埔村公廁	元朗區	2023年11月至2024年4月
17.	大生圍(3)公廁	元朗區	工程已於2023年10月5日完成
18.	黃屋村公廁	元朗區	工程已於2023年10月31日完成

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	新圍(士宏書室)公廁	元朗區	工程已於2023年5月17日完成
20.	老圍公廁	北區	待定
21.	燕崗公廁(1)	北區	工程已於2023年10月13日完成
22.	祠堂村公廁	北區	工程已於2023年1月20日完成
23.	燕崗公廁(2)	北區	工程已於2023年1月20日完成
24.	營盤下村公廁	北區	工程已於2023年1月11日完成
25.	料壘村(北)公廁	北區	待定
26.	布心排公廁	大埔區	工程已於2023年9月11日完成
27.	高塘下洋公廁	西貢區	工程已於2023年1月6日完成
28.	壁屋公廁	西貢區	工程已於2023年3月31日完成
29.	南圍公廁	西貢區	工程已於2023年9月13日完成
30.	新安村公廁	西貢區	工程已於2023年8月4日完成
31.	塘福營地公廁	離島區	待定

(丙) 5 項採用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	流浮山下白泥村公廁	元朗區	待定
2.	牛潭尾東公廁	元朗區	待定
3.	馬尾下公廁	北區	待定
4.	馬草壟信義村(1)公廁	北區	待定
5.	大埔田(1)公廁	北區	待定

**表三：2023-24年度優化公廁翻新計劃涵蓋的62所公廁一覽表**  
(截至2023年12月31日的情況)

**(甲) 19 項全面翻新工程**

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	鴨脷洲市政大廈公廁	南區	待定
2.	利樂街公廁	南區	2024年9月至 2025年4月
3.	薄扶林村公廁(D座)	南區	待定
4.	新興後街公廁	離島區	待定
5.	石仔埗街(近碼頭)公廁	離島區	待定
6.	寮肚村公廁	葵青區	2024年9月至 2025年4月
7.	掃管笏李屋村公廁	屯門區	待定
8.	屯子圍藍地菜站公廁	屯門區	待定
9.	湖山路公廁	屯門區	待定
10.	流浮山迴旋處公廁	元朗區	2024年9月至 2025年4月
11.	宏業街公廁	元朗區	待定
12.	車坪街公廁及浴室	北區	待定
13.	上水圍上北村公廁	北區	待定
14.	新屋仔村公廁	大埔區	待定
15.	大埔中心公廁	大埔區	待定
16.	大埔舊墟公廁	大埔區	待定
17.	馬鞍山村山頂公廁	沙田區	2024年9月至 2025年4月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
18.	布袋澳公廁	西貢區	待定
19.	西邨路公廁	深水埗區	待定

(乙) 31 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	紫田村公廁(垃圾站旁)	屯門區	待定
2.	屯子圍公廁	屯門區	2023年8月至 2024年2月
3.	球南街公廁	元朗區	2024年9月至 2024年12月
4.	欖口壟公廁	元朗區	2024年4月至 2024年7月
5.	欖口村公廁	元朗區	待定
6.	馬田村公廁	元朗區	待定
7.	鰲磡村公廁	元朗區	2024年5月至 2024年10月
8.	白沙村公廁	元朗區	待定
9.	八鄉田心村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
10.	屏山洪屋村公廁	元朗區	2024年4月至 2024年9月
11.	屏山塘坊村公廁	元朗區	待定
12.	新田蕃田村(2)公廁	元朗區	2024年4月至 2024年7月
13.	上璋圍公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
14.	大樹下公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
15.	大棠谷公廁	元朗區	待定
16.	大棠路南坑排公廁	元朗區	2023年9月至 2024年2月
17.	大井圍公廁	元朗區	2023年9月至 2024年2月
18.	大圍村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	田寮村公廁	元朗區	待定
20.	東頭村(2)公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
21.	英龍圍公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
22.	虎地坳公廁	北區	2023年9月至 2024年1月
23.	河上鄉新村公廁	北區	工程已於2023年 11月10日完成
24.	金錢(南)公廁	北區	工程已於2023年 11月3日完成
25.	蓮塘尾(平民屋)公廁	北區	工程已於2023年 11月24日完成
26.	蓮塘尾公廁	北區	待定
27.	新屋村公廁	北區	2024年4月至 2024年8月
28.	丹竹坑公廁	北區	待定
29.	塘坑村公廁	北區	工程已於2023年 12月21日完成
30.	美援新村東公廁	大埔區	2023年6月至 2024年6月
31.	流浮山沙橋村上灣公廁	元朗區	2024年5月至 2024年9月

(丙) 12 項採用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	廈村市菜站公廁	元朗區	待定
2.	廈村祥降圍公廁	元朗區	待定
3.	巷尾村公廁	元朗區	待定
4.	流浮山白泥近菜站公廁	元朗區	待定
5.	石埗村公廁	元朗區	待定
6.	石湖圍公廁	元朗區	待定
7.	小商新村(1)公廁	元朗區	待定
8.	大樹下西路崇正新村公廁	元朗區	待定
9.	黃泥墩(2)公廁	元朗區	待定
10.	坑頭路公廁	北區	2024年9月至 2025年6月
11.	南華莆公廁	大埔區	待定
12.	大窩村公廁	大埔區	待定

- 完 -