

管制人員的答覆

(問題編號：3564)

總目： (49) 食物環境衛生署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (2) 環境衛生及有關服務

管制人員： 食物環境衛生署署長(楊碧筠)

局長： 環境及生態局局長

問題：

公廁是一個城市的文明指標，為改善公廁衛生，當局2019年度的財政預算案曾表示將會為全港公廁進行翻新及優化工程。就此，當局可否告知本會：

- 1) 2019年度的財政預算案預留的6億元為全港公廁進行翻新及優化工程，現時的使用情況為何；
- 2) 截至2024年3月1日，仍未完成翻新或優化工程的公廁地點及數量為何；
- 3) 在提升公廁的硬件之餘，有否透過增加宣傳運動、推廣活動、教育和行動計劃，促進公眾的公德心？若有，請具體列出涉及的開支、負責人員及預計受眾人數數目；若否，原因為何；
- 4) 鑑於有地區人士指當局在翻新公廁時只關注整體使用體驗和使用者的感受，忽略清潔工人的相關權益，當局在規劃翻新和優化公廁時，有否同時考慮增聘人手及改善工作環境？若有；詳情為何，若否，原因為何；
- 5) 當局如何評估及衡量有關「智能公廁系統」的成效，如有，詳情為何；如否，原因為何。

提問人：梁熙議員(立法會內部參考編號：1)

答覆：

- 1)及2) 在2019-20年度的《財政預算案》中，政府宣布撥款超過6億元推行優化公廁翻新計劃，由該年度起計5年內分階段全面翻新或優化約240所食物環境衛生署(食環署)管理的公廁。食環署積極推進有關計劃，截至2023年12月31日，食環署已展開了超過250所公廁的全面翻新或優化工程項目，並已完成其中136所公廁的工程。已展開全面翻新或優化工程項目的相關資料載於**附件**。除確保首階段已開展約

250 所公廁的工程項目依期完成外，食環署亦已提前規劃下一階段的工作，在可行情況下簡化或壓縮前期工作流程，並盡量應用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」等可縮短工程時間的技術，目標是在 2024-28 年間陸續為全港餘下約 430 所尚待全面翻新或優化的公廁開展相關工程。

由 2019-20 至 2023-24 年度的工程費用開支表列如下：

財政年度	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	總計
每 年 實 際／預算 工程費用 (百萬元)	10	52	77	65	90	294

- 3) 食環署致力透過不同渠道加強公眾教育及宣傳，包括在部分公廁的當眼位置張貼宣傳海報，並透過公廁內的廣播系統，宣揚有關保持公廁清潔衛生和正確使用廁所設施的信息。此外，食環署亦一直透過清潔龍阿德的社交平台專頁發送帖文等，呼籲公廁使用者保持公德心和顧及他人。食環署沒有備存有關開支、負責人員及預計受眾人數的分項數字。

- 4) 食環署在進行全面翻新或優化工程時，會在合適的公廁增設值勤室及／或優化值勤室設施，例如裝設掛牆風扇、機械通風設備、電源插座、照明及儲物設施等，以改善廁所事務員的工作環境及保障員工的職業安全。自 2019 年開展計劃至今，已有 10 所公廁增設值勤室，而 45 所公廁的值勤室設施亦已獲優化。

食環署亦會靈活調配資源，按需要為使用率高的公廁，提供廁所事務員服務，並因應實際情況，考慮增加每更廁所事務員值勤的人數或提供全日值勤服務。

- 5) 食環署積極善用科技提升公廁服務，並聯同機電工程署(機電署)於 14 所公廁設置「智能公廁系統」，收集公廁日常運作數據以改善服務質素。該系統設有不同種類的傳感器，實時監測公廁內的使用情況、環境參數、相關消耗品的使用情況及機電設備的運作狀態等，並透過物聯網連接技術，把實時收集的數據傳送到後端電腦系統，以及按預設的警報功能針對公廁常見的運作情況(如乾手設施失靈、視液及廁紙用盡等)，即時通知廁所事務員或服務承辦商以作跟進。此外，食環署亦於 13 所智能公廁設有訪客反饋系統，收集使用者對公廁服務滿意程度。在 2023 年，13 所公廁的訪客反饋系統收集到超過 28 000 個回應，當中 7 成以上使用者表示滿意公廁的服務。

為確保智能公廁系統能達至提高公廁服務質素的目標，食環署與機電署定期就其設備進行評估、監察和資料分析，當中包括評估傳感

器是否可以準確和實時反映公廁內部的使用率、環境參數和設備運作狀態等。綜合現有14所智能公廁的經驗，食環署與機電署認為智能公廁系統在收集公廁使用數據、跟進消耗品供應及減低公廁異味等方面有明顯成效，能有助提升公廁管理及服務質素。另外，智能公廁系統每月匯輯的管理報告亦能為食環署提供有用數據作未來規劃和發展。食環署與機電署會繼續檢討及改善智能公廁系統及審視智能設施的實際運作，並按情況予以優化，同時計劃在另外11所涵蓋不同地區、規模及使用率的公廁安裝有關系統作進一步測試。

表一：2019-20年度優化公廁翻新計劃涵蓋的41所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 18項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	樂古道公廁	中西區	2023年5月至 2024年2月
2.	樓梯街公廁	中西區	2024年3月至 2025年1月
3.	摩利臣山道公廁	灣仔區	工程已於2022年 8月29日完成
4.	香港仔大道公廁	南區	2022年2月至 2024年1月
5.	科學館道公廁	油尖區	工程已於2021年 9月2日完成
6.	欣澳公廁	荃灣區	工程已於2022年 1月29日完成
7.	橫龍街公廁	荃灣區	工程已於2022年 7月27日完成
8.	康景街公廁	元朗區	工程已於2022年 3月31日完成
9.	上水圍莆上村公廁	北區	工程已於2022年 9月30日完成
10.	放馬莆公廁	大埔區	工程已於2021年 2月1日完成
11.	馬窩公廁	大埔區	工程已於2022年 4月8日完成
12.	塔門碼頭公廁	大埔區	工程已於2022年 7月26日完成
13.	井欄樹公廁	西貢區	工程已於2022年 4月27日完成
14.	馬料水海濱公廁	沙田區	工程已於2022年 11月11日完成
15.	科學園路公廁	沙田區	工程已於2021年 12月30日完成
16.	十二笏村公廁	沙田區	2024年2月至 2024年11月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
17.	大圍公共交通交匯處公廁	沙田區	工程已於2022年6月7日完成
18.	渡頭村公廁	沙田區	工程已於2022年4月28日完成

(乙) 23項優化工程

序號	公廁名稱	地區	實際工程開展及完成日期
1.	香港公園室內運動場公廁	中西區	工程已於2020年9月18日完成
2.	永樂街公廁	中西區	工程已於2021年1月15日完成
3.	林士街多層停車場公廁	中西區	工程已於2022年3月29日完成
4.	灣仔街市公廁	灣仔區	工程已於2021年5月10日完成
5.	昂平路交匯處公廁	離島區	工程已於2020年1月23日完成
6.	達東路公廁	離島區	工程已於2020年1月24日完成
7.	加士居道公廁	油尖區	工程已於2020年2月7日完成
8.	佐敦道公廁	油尖區	工程已於2020年1月20日完成
9.	街市街公廁及浴室	油尖區	工程已於2020年4月20日完成
10.	旺角道公廁	旺角區	工程已於2020年10月27日完成
11.	洗衣街花園公廁	旺角區	工程已於2021年2月8日完成
12.	洗衣街公廁	旺角區	工程已於2020年10月22日完成
13.	南昌街公廁	深水埗區	工程已於2019年11月29日完成
14.	北河街街市地下及一樓公廁	深水埗區	一樓工程已於2019年12月16日完成； 地下工程已於2021年1月28日完成
15.	欽州街公廁	深水埗區	工程已於2020年6月1日完成

序號	公廁名稱	地區	實際工程 開展及完成日期
16.	鯉魚門馬環公廁及浴室	觀塘區	工程已於2020年 12月31日完成
17.	崇仁街公廁	觀塘區	工程已於2020年 7月6日完成
18.	葵芳站巴士總站公廁	葵青區	工程已於2020年 5月5日完成
19.	葵興站巴士總站公廁	葵青區	工程已於2020年 5月5日完成
20.	柴灣角公廁	荃灣區	工程已於2020年 7月31日完成
21.	川龍村公廁	荃灣區	工程已於2020年 2月17日完成
22.	香車街公廁	荃灣區	工程已於2020年 1月21日完成
23.	城門道(城門谷)公廁	荃灣區	工程已於2020年 9月9日完成

表二：2020-21年度優化公廁翻新計劃涵蓋的49所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	威靈頓街公廁	中西區	待定
2.	華興里公廁及浴室	中西區	2024年2月至 2024年11月
3.	雪廠街公廁	中西區	工程已於2023年 7月30日完成
4.	石塘咀市政大廈公廁	中西區	工程已於2023年 6月21日完成
5.	赤柱大潭村公廁	南區	工程已於2022年 7月29日完成
6.	南灣公廁	南區	工程已於2023年 8月28日完成
7.	圓桌一村公廁	離島區	工程已於2023年 3月3日完成
8.	馬灣涌公廁	離島區	2024年2月至 2024年8月
9.	晏架街遊樂場公廁	旺角區	2023年8月至 2024年4月
10.	鍾屋村公廁	屯門區	待定
11.	建隆街公廁	屯門區	2023年2月至 2024年1月
12.	大棠路公廁及浴室	元朗區	2022年12月至 2024年1月
13.	谷亭街公廁	元朗區	2024年6月至 2025年6月
14.	鹿頸公廁	北區	工程已於2023年 8月18日完成
15.	魚角公廁	大埔區	工程已於2022年 8月16日完成
16.	東平洲公廁	大埔區	2024年9月至 2025年8月
17.	塔門下圍公廁	大埔區	工程已於2023年 2月15日完成
18.	禾寮坑村公廁	沙田區	工程已於2023年 6月7日完成

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	將軍澳工業村公廁	西貢區	工程已於2023年2月6日完成

(乙) 30項優化工程

序號	公廁名稱	地區	實際工程 開展及完成日期
1.	堅尼地道公廁	中西區	工程已於2020年 12月22日完成
2.	港澳碼頭巴士總站公廁	中西區	工程已於2021年 8月13日完成
3.	醫院道公廁	中西區	工程已於2021年 1月14日完成
4.	鰂魚涌街市公廁	東區	工程已於2021年 1月5日完成
5.	百福道公廁	東區	工程已於2021年 2月9日完成
6.	業發街公廁	南區	工程已於2021年 2月10日完成
7.	索罟灣公廁	離島區	工程已於2021年 1月11日完成
8.	羅屋村公廁	離島區	工程已於2020年 12月31日完成
9.	水口公廁	離島區	工程已於2020年 12月14日完成
10.	博文街公廁	旺角區	工程已於2021年 4月29日完成
11.	美孚新邨巴士總站公廁	深水埗區	工程已於2020年 11月30日完成
12.	龍崗道公廁	九龍城區	工程已於2022年 2月9日完成
13.	基業里公廁	觀塘區	工程已於2021年 1月29日完成
14.	大連排道公廁	葵青區	工程已於2021年 1月20日完成
15.	打磚坪街公廁	葵青區	工程已於2021年 2月8日完成

序號	公廁名稱	地區	實際工程開展及完成日期
16.	田心新村公廁	屯門區	工程已於2021年1月4日完成
17.	新圍公廁	元朗區	工程已於2021年1月4日完成
18.	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(1)	元朗區	工程已於2021年1月4日完成
19.	深港西部通道口岸設施貨檢區(香港)公廁(2)	元朗區	工程已於2021年5月10日完成
20.	和興村公廁	北區	工程已於2021年1月15日完成
21.	水圍公廁	大埔區	工程已於2021年1月20日完成
22.	大埔頭南公廁	大埔區	工程已於2021年8月10日完成
23.	塔門漁民新村北公廁	大埔區	工程已於2023年7月5日完成
24.	塔門漁民新村南公廁	大埔區	工程已於2023年11月23日完成
25.	牛皮沙村公廁	沙田區	工程已於2021年7月16日完成
26.	火炭村公廁	沙田區	工程已於2021年6月4日完成
27.	北港村公廁	西貢區	工程已於2021年1月27日完成
28.	大埔仔下村公廁	西貢區	工程已於2021年2月5日完成
29.	大網仔公廁	西貢區	工程已於2020年12月23日完成
30.	沙橋(糧船灣)公廁	西貢區	工程已於2021年12月1日完成

表三：2021-22年度優化公廁翻新計劃涵蓋的51所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	中灣公廁	南區	工程已於2023年9月29日完成
2.	長洲山頂道公廁及浴室	離島區	2024年8月至2025年5月
3.	昂平路公廁	離島區	2024年9月至2025年6月
4.	坪洲永安橫街公廁及浴室	離島區	2024年7月至2025年4月
5.	圓桌三村公廁	離島區	2024年4月至2024年10月
6.	塘福村公廁(下)	離島區	2024年6月至2025年5月
7.	鳳翔路公廁	元朗區	2024年4月至2024年11月
8.	坑尾村公廁	元朗區	2024年6月至2025年5月
9.	落馬洲公共交通交匯處公廁	元朗區	2024年5月至2025年4月
10.	壘圍村公廁	元朗區	工程已於2023年6月19日完成
11.	十八鄉蔡屋村公廁	元朗區	2023年6月至2024年1月
12.	粉嶺圍南公廁	北區	2023年9月至2024年3月
13.	上水東慶路停車場公廁	北區	工程已於2023年11月25日完成
14.	上水東慶路公廁	北區	2024年3月至2024年11月
15.	崇謙堂公廁	北區	2024年3月至2024年11月
16.	和合石村公廁	北區	2023年3月至2024年1月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
17.	泥涌碼頭公廁	大埔區	待定
18.	北盛街公廁連浴室	大埔區	2024年8月至 2025年7月
19.	港鐵大埔墟站公廁	大埔區	2024年6月至 2025年2月

(乙) 32 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	己連拿利公廁	中西區	工程已於2023年7月14日完成
2.	湖南街公廁	南區	工程已於2022年3月10日完成
3.	涌口村公廁	離島區	工程已於2022年1月5日完成
4.	東涌侯王廟公廁	離島區	工程已於2022年3月31日完成
5.	信義村公廁	葵青區	工程已於2022年9月1日完成
6.	上一村公廁	葵青區	工程已於2023年6月13日完成
7.	光板田村公廁	荃灣區	工程已於2022年1月26日完成
8.	白田壩新村公廁	荃灣區	工程已於2022年9月27日完成
9.	洪祥路公廁	屯門區	工程已於2022年3月31日完成
10.	新慶村公廁	屯門區	工程已於2021年12月8日完成
11.	逢吉鄉公廁	元朗區	工程已於2022年7月4日完成
12.	水尾村公廁	元朗區	工程已於2022年5月24日完成
13.	小商新村公廁	元朗區	工程已於2022年5月24日完成
14.	丹桂村路公廁	元朗區	工程已於2022年8月19日完成
15.	天水圍市中心公共運輸交匯處公廁	元朗區	工程已於2022年7月28日完成
16.	曾屋村公廁	元朗區	工程已於2022年7月4日完成
17.	吉澳(碼頭)公廁	北區	2023年5月至2024年2月
18.	聯昌街公廁	北區	工程已於2022年8月1日完成

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	麻笏村公廁	北區	待定
20.	南涌公廁	北區	工程已於2021年11月19日完成
21.	忠信里公廁	大埔區	工程已於2022年1月31日完成
22.	坑下莆公廁	大埔區	工程已於2022年1月11日完成
23.	海下公廁	大埔區	工程已於2023年3月13日完成
24.	白沙澳公廁	大埔區	工程已於2021年12月16日完成
25.	三門仔村(北)公廁	大埔區	工程已於2022年1月31日完成
26.	三門仔村(南)公廁	大埔區	工程已於2022年12月6日完成
27.	榕樹澳公廁	大埔區	工程已於2021年11月3日完成
28.	咸田公廁	西貢區	2023年10月至2024年7月
29.	西貢公路(南圍)公廁	西貢區	工程已於2022年1月27日完成
30.	大涌口公廁	西貢區	工程已於2022年11月23日完成
31.	斬竹灣公廁	西貢區	工程已於2023年4月25日完成
32.	早禾坑公廁	西貢區	工程已於2021年12月23日完成

表四：2022-23年度優化公廁翻新計劃涵蓋的55所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	羅便臣道公廁	中西區	2023年11月至 2024年5月
2.	薄扶林村公廁(A座)	南區	2023年10月至 2024年7月
3.	上嶺皮公廁	離島區	2024年2月至 2024年10月
4.	宏業南街公廁	元朗區	2024年9月至 2025年5月
5.	上村古廟公廁	元朗區	2024年第三季至 2025年第二季
6.	下白泥公廁	元朗區	2024年9月至 2025年3月
7.	錦田市公廁	元朗區	2024年4月至 2024年10月
8.	祠堂村公廁	元朗區	2024年6月至 2025年1月
9.	青龍村公廁	元朗區	2024年4月至 2024年12月
10.	水邊村公廁	元朗區	2024年9月至 2025年3月
11.	白鶴州公廁	元朗區	2024年2月至 2024年9月
12.	屏山鳳池村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年11月
13.	八鄉上村永慶圍公廁	元朗區	2024年6月至 2024年11月
14.	流浮山新慶村公廁	元朗區	2024年6月至 2025年2月
15.	新田福興里公廁	元朗區	2024年7月至 2024年12月
16.	担水坑村公廁	北區	待定
17.	永寧圍公廁	北區	2024年4月至 2024年12月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
18.	美援新村西公廁	大埔區	待定
19.	第二街公共浴室	中西區	2026年10月至 2027年11月

(乙) 31 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	糖水道公廁	東區	待定
2.	東灣頭公廁	離島區	工程已於2023年4月27日完成
3.	貝澳老圍村公廁	離島區	工程已於2023年3月24日完成
4.	信義一村公廁	離島區	工程已於2022年11月11日完成
5.	大貴灣公廁	離島區	工程已於2022年12月15日完成
6.	圍仔街公廁	離島區	工程已於2022年12月30日完成
7.	紅磡市政大廈公廁	九龍城區	工程已於2023年7月21日完成
8.	錦田元崗村公廁	元朗區	2024年3月至2024年7月
9.	橫台山散村公廁	元朗區	工程已於2023年12月6日完成
10.	丹桂村(英賢小學)公廁	元朗區	工程已於2023年3月21日完成
11.	楊屋村公廁	元朗區	2023年4月至2024年1月
12.	涌口村公廁	元朗區	工程已於2023年5月21日完成
13.	米埔隴公廁	元朗區	工程已於2023年10月16日完成
14.	八鄉羅屋村公廁	元朗區	2023年7月至2024年1月
15.	上村公廁	元朗區	工程已於2023年6月30日完成
16.	米埔村公廁	元朗區	2023年11月至2024年4月
17.	大生圍(3)公廁	元朗區	工程已於2023年10月5日完成
18.	黃屋村公廁	元朗區	工程已於2023年10月31日完成

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	新圍(士宏書室)公廁	元朗區	工程已於2023年5月17日完成
20.	老圍公廁	北區	待定
21.	燕崗公廁(1)	北區	工程已於2023年10月13日完成
22.	祠堂村公廁	北區	工程已於2023年1月20日完成
23.	燕崗公廁(2)	北區	工程已於2023年1月20日完成
24.	營盤下村公廁	北區	工程已於2023年1月11日完成
25.	料壘村(北)公廁	北區	待定
26.	布心排公廁	大埔區	工程已於2023年9月11日完成
27.	高塘下洋公廁	西貢區	工程已於2023年1月6日完成
28.	壁屋公廁	西貢區	工程已於2023年3月31日完成
29.	南圍公廁	西貢區	工程已於2023年9月13日完成
30.	新安村公廁	西貢區	工程已於2023年8月4日完成
31.	塘福營地公廁	離島區	待定

(丙) 5 項採用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	流浮山下白泥村公廁	元朗區	待定
2.	牛潭尾東公廁	元朗區	待定
3.	馬尾下公廁	北區	待定
4.	馬草壟信義村(1)公廁	北區	待定
5.	大埔田(1)公廁	北區	待定

表五：2023-24年度優化公廁翻新計劃涵蓋的62所公廁一覽表
(截至2023年12月31日的情況)

(甲) 19 項全面翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	鴨脷洲市政大廈公廁	南區	待定
2.	利樂街公廁	南區	2024年9月至 2025年4月
3.	薄扶林村公廁(D座)	南區	待定
4.	新興後街公廁	離島區	待定
5.	石仔埗街(近碼頭)公廁	離島區	待定
6.	寮肚村公廁	葵青區	2024年9月至 2025年4月
7.	掃管笏李屋村公廁	屯門區	待定
8.	屯子圍藍地菜站公廁	屯門區	待定
9.	湖山路公廁	屯門區	待定
10.	流浮山迴旋處公廁	元朗區	2024年9月至 2025年4月
11.	宏業街公廁	元朗區	待定
12.	車坪街公廁及浴室	北區	待定
13.	上水圍上北村公廁	北區	待定
14.	新屋仔村公廁	大埔區	待定
15.	大埔中心公廁	大埔區	待定
16.	大埔舊墟公廁	大埔區	待定
17.	馬鞍山村山頂公廁	沙田區	2024年9月至 2025年4月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
18.	布袋澳公廁	西貢區	待定
19.	西邨路公廁	深水埗區	待定

(乙) 31 項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	紫田村公廁(垃圾站旁)	屯門區	待定
2.	屯子圍公廁	屯門區	2023年8月至 2024年2月
3.	球南街公廁	元朗區	2024年9月至 2024年12月
4.	欖口壟公廁	元朗區	2024年4月至 2024年7月
5.	欖口村公廁	元朗區	待定
6.	馬田村公廁	元朗區	待定
7.	鰲磡村公廁	元朗區	2024年5月至 2024年10月
8.	白沙村公廁	元朗區	待定
9.	八鄉田心村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
10.	屏山洪屋村公廁	元朗區	2024年4月至 2024年9月
11.	屏山塘坊村公廁	元朗區	待定
12.	新田蕃田村(2)公廁	元朗區	2024年4月至 2024年7月
13.	上璋圍公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
14.	大樹下公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
15.	大棠谷公廁	元朗區	待定
16.	大棠路南坑排公廁	元朗區	2023年9月至 2024年2月
17.	大井圍公廁	元朗區	2023年9月至 2024年2月
18.	大圍村公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
19.	田寮村公廁	元朗區	待定
20.	東頭村(2)公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
21.	英龍圍公廁	元朗區	2024年3月至 2024年7月
22.	虎地坳公廁	北區	2023年9月至 2024年1月
23.	河上鄉新村公廁	北區	工程已於2023年 11月10日完成
24.	金錢(南)公廁	北區	工程已於2023年 11月3日完成
25.	蓮塘尾(平民屋)公廁	北區	工程已於2023年 11月24日完成
26.	蓮塘尾公廁	北區	待定
27.	新屋村公廁	北區	2024年4月至 2024年8月
28.	丹竹坑公廁	北區	待定
29.	塘坑村公廁	北區	工程已於2023年 12月21日完成
30.	美援新村東公廁	大埔區	2023年6月至 2024年6月
31.	流浮山沙橋村上灣公廁	元朗區	2024年5月至 2024年9月

(丙) 12 項採用「組裝合成」建築法及「裝配式建築」的工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期
1.	廈村市菜站公廁	元朗區	待定
2.	廈村祥降圍公廁	元朗區	待定
3.	巷尾村公廁	元朗區	待定
4.	流浮山白泥近菜站公廁	元朗區	待定
5.	石埗村公廁	元朗區	待定
6.	石湖圍公廁	元朗區	待定
7.	小商新村(1)公廁	元朗區	待定
8.	大樹下西路崇正新村公廁	元朗區	待定
9.	黃泥墩(2)公廁	元朗區	待定
10.	坑頭路公廁	北區	2024年9月至 2025年6月
11.	南華莆公廁	大埔區	待定
12.	大窩村公廁	大埔區	待定

- 完 -