

管制人員的答覆

(問題編號：1577)

總目： (49) 食物環境衛生署  
分目： (-) 沒有指定  
綱領： (3) 街市及小販管理  
管制人員： 食物環境衛生署署長(吳文傑)  
局長： 環境及生態局局長

問題：

2026-27年度需要特別留意的事項包括改善現有公眾街市設施的街市現代化計劃的推行情況，請告知：

1. 過去3年，完成改善公眾街市設施的街市數目、開支及完成時間；
2. 未來1年，擬改善公眾街市設施的街市數目、開支預算及預計完成時間。

提問人：陳振英議員(立法會內部參考編號：6)

答覆：

1. 過去3年(即2023年、2024年和2025年)，食物環境衛生署在街市現代化計劃(現代化計劃)下完成了3個全面翻新街市及優化攤檔工程項目。詳情如下：

	公眾街市名稱	項目種類	相關工程開支	重新投入的時間
1.	香港仔街市	全面翻新	約2億5,400萬元	2023年5月
2.	荔灣街市	全面翻新	約4,677萬元	2024年3月
3.	皇后街熟食市場	優化攤檔	約950萬元	2024年9月

在同一時期，本署繼續推展小型翻新或改善工程。自現代化計劃推出以來，本署已為16個街市開展有關工程。截至2026年2月底，當中15個街市(包括牛頭角街市、楊屋道街市、花園街街市、鰂魚涌街市、瑞和街街市、荃灣街市、旺角熟食市場、牛池灣街市、石塘咀街市、仁愛街市、西貢街市、保安道街市、黃泥涌街市、士美非路街市及聯和墟街市)的工

程已經完成。餘下的南朗山道熟食市場的工程預計在2026年第二季竣工。推展上述16個小型翻新或改善工程項目的工程開支預算合共約為8,146萬元。

2. 本署已於2025-26年度展開了3個優化攤檔項目工程，3個項目預計均會在2026-27年度完工。詳情如下：

	公眾街市名稱	相關工程開支	預計完工時間
1.	鴨脷洲街市熟食中心	約1,720萬元	2026年4月
2.	聯和墟街市熟食中心	約2,880萬元	2026年7月
3.	漁灣街市熟食中心	約1,550萬元	2026年12月

本署會繼續物色其他合適的街市進行優化攤檔項目。

- 完 -